

**IV./4**

***\* Izvajanje načrta  
razvojnih programov  
za l. 2003***

***in***

***\* načrta nabav***

# NAČRT NABAV MO KRANJ ZA L. 2003

## PROGRAM 10 – DELO MOK

### PODPROGRAM 1010 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

#### POROČILO O REALIZACIJI

Zap. št.	Konto Podkonto	Naziv (pod)konta	Vrsta Sredstva	Štev. kosov		Cena za kos		Vrednost SIT	
				Spr. plan	Real.	Spr. plan	Realizacija	Spr. plan	Realizacija
<b>1</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>						<b>33.200.000,00</b>	<b>31.840.779,10</b>
	420200	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>						3.000.000,00	4.103.916,00
			STOL LIFTOMAT	5	1	20.000,00	19.699,00	100.000,00	19.699,00
			STOL KONFERENČNI	20	0	40.000,00	0	800.000,00	0
			MIZA PISARNIŠKA	25	32	55.000,00	69.005,80	1.375.000,00	2.208.186,00
			OMARA ZA REGISTRATORJE	10	19	48.000,00	54.135,10	480.000,00	1.028.568,00
			OMARA GARDEROBNA	2	1	40.000,00	45.468,00	80.000,00	45.468,00
			OMARICA NIZKA	0	15	0	23.809,60	0	357.144,00
			MIZA KLUBSKA	0	14	0	18.968,60	0	265.560,00
			OSTALO					165.000,00	179.291,00
	420201	<i>Nakup pisarniške opreme</i>						2.000.000,00	114.000,00
			FOTOKOPIRNI STROJ	2	0	800.000,00	0	1.600.000,00	0

			KALKULATOR	2	0	40.000,00	0	80.000,00	0
			OSTALO					320.000,00	114.000,00
420202		<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>						15.500.000,00	17.250.797,10
			STREŽNIK (HW IN SW)	1	1	3.000.000,00	1.690.125,70	3.000.000,00	1.690.125,70
			RAČUNALNIK	6	10	250.000,00	248.830,20	1.500.000,00	2.488.302,00
			OPTIČNI ČITALEC	1	0	500.000,00	0	500.000,00	0
			TISKALNIK	5	12	100.000,00	77.700,00	500.000,00	932.400,00
			VZPOSTAVITEV INFORM. SIST. (LICENCE, E-POSLOVANJE...)					10.000.000,00	12.139.969,40
420223		<i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje</i>						9.000.000,00	6.391.963,20
			KLIMATSKA NAPRAVA V SEJNIH DVORANAH 14 IN 15	2 KPL	3 KPL	4.500.000,00	2.130.654,40	9.000.000,00	6.391.963,20
420238		<i>Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav</i>						700.000,00	17.393,00
			TELEFAKS	2	0	130.000,00	0	260.000,00	0
			OSTALO					440.000,00	17.393,00
420299		<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>						3.000.000,00	3.962.709,80
			ZAVESE V SEJNIH DVORANAH	2 KPL	3 KPL	1.500.000,00	817.758,80	3.000.000,00	2.453.276,40
			OSTALO					0	1.509.433,40

Sašo Govekar  
Oddelek za tehnične zadeve

# **DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE**

## **IZVAJANJE**

## **NAČRTA GRADENJ ZA LETO 2003**

## **POROČILO**




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Oddelek za družbene javne  
službe**


---

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
tel. 04/ 237 31 21, fax. 04/ 237 31 67

Datum: 24. 02. 2004

**Zadeva : POROČILO o realizaciji načrta gradenj za leto 2003 za družbene javne službe.**
**OSNOVNE ŠOLE**

Na področju osnovnošolskega prostora smo na področju načrtovanja investicij v glavnem izpolnili zastavljene cilje. Po načrtu nismo uspeli začeti z nadgraditvijo OŠ Stražišče, ker je prišlo do zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Precej več investicijskih sredstev smo namenili za pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje programa devetletne šole. Dodatna sredstva smo zagotavljali iz sredstev za nujno investicijsko vzdrževanje šol in s prerazporeditvijo sredstev, ki smo jih pridobili z ukinjanjem nekaterih nadstandardnih programov v osnovnih šolah in sredstev, ki so bila namenjena za štipendiranje.

**OŠ Franceta Prešerna**

Matična šola:

Z rekonstrukcijo in nadzidavo matične šole so bile pridobljene tri nove učilnice in čitalnica, preurejena je bila kuhinja in jedilnica, pridobljene so bile nove garderobe s sanitarijami, zbornica, pisarna za ravnatelja in pomočnika, 2 kabineta in tajništvo.

Izvajalec del je bil Gradis Jesenice. Nadzor nad gradbenimi deli je opravljalo podjetje Domplan. Nabavljena je bila nova oprema na hodniku H.

Opravljeno je bilo tudi prekritje ravnega dela strehe, položena toplotna in hidro izolacija in obnovljen strelovod.

Ureditev kanalizacije, to je ločitev meteorne in fekalne kanalizacije, ni bila opravljena in je v programu za leto 2004, ker so se zavlekla dela pri prekrivanju drugega dela strehe, ki je bilo bolj nujno.

Zgrajena je bila nova plinska kotlovnica.

Podružnica Kokrica

Na podružnični šoli na Kokrici ni prišlo do obnove strehe. Šola si je kot prioriteto nalogo zadala postavitev ograje okrog šole. Za potrebe pouka je bilo preurejeno stanovanje.

**OŠ Simon Jenko:**

Matična šola:

Predvidena dela na šoli niso bila izvedena, ker je bila prioriteta dana obnovi prostorov na podružnični šoli Center.

Podružnica Goriče:

V letu 2003 se je pričelo s popolno obnovo šole. Šola bo imela 5 učilnic (2 novi), zbornico, knjižnico in kabinet, nova bo kuhinja.

Izvajalec del je GIP Gradbinec. V letu 2003 je bilo izvedenih polovica pogodbenih del.

Nadzor nad gradbenimi deli izvaja podjetje Mega iz Suhe pri Kranju.

Podružnica Primskovo:

Na šoli so bile obnovljene sanitarije in postavljena ograja okoli šole.

Podružnica Center:

Ekonomška šola je vrnila 5 učilnic, ki jih je bilo potrebno popolnoma obnoviti in opremiti. Ker se v vseh letih najema prostorov ni nič vlagalo v vzdrževanje in obnovo, so bile potrebne popolne obnove tudi sanitarije v zgornjem nadstropju.

Projektna dokumentacija za usposobitev podružnične šole Center za 9-letko ni bila naročena, ker se še ni pričela gradnja nove Ekonomske gimnazije in še ni točno določena dolgoročna organizacija pouka na šoli.

### **OŠ Stražišče**

Matična šola:

Izdelana je bila projektna dokumentacija. Za projektanta je bilo izbrano podjetje Atelje Vasja iz Kranja in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

Začetek rekonstrukcije in adaptacije je bil zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja preložen na leto 2004. Šola je bila razglašena za kulturni spomenik, kar je otežilo postopek pridobitve soglasja Zavoda za spomeniško varstvo.

Stara šola:

Zgradba je bila popolnoma obnovljena, pridobljena je bila tudi dodatna peta učilnica.

Izvajalec del je bil GIP Gradbinec, nadzor nad gradbenimi deli je opravljalo podjetje Domplan. V vseh učilnicah, zbornici in kabinetu je bila nabavljena nova oprema.

Podružnična šola Podblica:

Zgrajeno je bilo novo igrišče na podružnični šoli in postavljena ograja okoli igrišča.

Podružnična šola Besnica:

Zaradi uvedbe 9-letke je bilo potrebno iz stanovanja preurediti dodatno, peto učilnico.

Podružnična šola Žabnica:

Zaradi uvedbe 9-letke je bilo potrebno iz stanovanja preurediti dodatno, peto učilnico.

### **OŠ Stane Žagar:**

V avli šole so pridobili nov prostor za knjižnico in bivšo knjižnico preuredili v učilnico.

### **OŠ Predoslje:**

Izdelana je bila projektna dokumentacija za dozidavo in nadzidavo šole. Za projektanta je bilo izbrano podjetje ABO d.o.o. iz Kranja.

Pridobljena so bila potrebna soglasja kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### **OŠ Orehek:**

Zaradi jesenskega neurja je bila poškodovana streha na šoli. Z obnovo smo sanirali tudi problem visokih temperatur v spomladanskih in jesenskih mesecih. Ta investicija je bila predvidena za leto 2004. Več kot polovico sredstev je poravnala zavarovalnica, ostalo MOK. Zasuta je bila troprekatna greznica in narejen priklop na kanalizacijsko omrežje.

Obnovljene so bile sanitarije v starem delu šole.

### **OŠ Helene Puhar:**

Na šoli je bila prekrita streha in izvedena toplotna izolacija.

Zgrajena je bila nova plinska kotlovnica.

Preko investicijskih transferov se je zagotavljalo sredstva za dodatno računalniško opremljanje in opremo za devetletko v vseh šolah, ki so uvajale devetletko.

## **OTROŠKO VARSTVO**

### **Vrtec Mavčiče**

V vrtcu v Mavčičah smo preuredili sanitarije. Na novo je bila položena keramika in zamenjana celotna oprema.

### **Vrtec Čira Čara- gosp.pos.**

Do rušenja gospodarskega poslojpa ni prišlo, saj potekajo postopki glede pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja za rušenje in nadomestno gradnjo. Zadeve so zastale, ker še nismo uspeli pridobiti soglasja sosedov.

## **KULTURA**

### **Knjižnica**

Izdelani so bili idejni projekti. Gradbena dokumentacija ni bila naročena, ker še nismo uspeli pridobiti lokacije, zato smo se odločili, da objavimo razpis za pridobitev lokacije in objekt knjižnice.

### **Layerjev kompleks**

Do nadaljevanja gradbenih del ni prišlo, saj je za ureditev celotnega kompleksa potrebno skupno načrtovanje z ureditvijo Škrlovca.

### **Grad Khiselstein**

Kompleks gradu Khiselstein je potreben popolne obnove. Projektna dokumentacija ni bila naročena, ker sredstva ne bi zadoščala za izdelavo projektne dokumentacije za celoten kompleks gradu.

### **Prešernov gaj**

V gaju so se vršila tekoča vzdrževalna dela in sprotno odpravljala škoda, ki so jo povzročali vandali.

## **ŠPORT**

### **Športni center Kranj**

Popolnoma je bil obnovljen letni olimpijski bazen, zgrajena dva otroška bazena in terase ter urejena okolica bazenov, vgrajena nova oprema, obnovljene naprave, delno obnovljene sanitarije ob velikem bazenu, izveden sistem za javljanje požara, postavljene nove ograje, izdelana nadstrešnica za prireditve, uredilo se je peščeno igrišče. Nadzor nad izgradnjo kompleksa letnih bazenov je opravilo podjetje Domplan.

Vzroki za bistveno povečanje stroškov za investicijo v kompleks letnih bazenov so naslednji:

1. Pri projektiranju kompleksa letnih bazenov še ni bilo znano kaj se bo zgodilo z odkupom stanovanjske hiše na zahodni strani, zaradi tega niso bile projektirane terase, katere pa so pomenile bistven funkcionalni prostor tako za kopanje kot za vse prireditve, katere bi se odvijale v kompleksu bazenov. Z nakupom tega objekta, vključno z zemljiščem v katero je globoko posegalo območje kompleksa bazenov, se je vzpostavila možnost, da se skoraj v celoti izvedejo prepotrebne terase – tribune na zahodni strani olimpijskega bazena. Le-te niso bile niti predmet predračunske vrednosti v osnovnem projektu. S tem posegom pa se je povečal tudi obseg območja okoli olimpijskega bazena kot tudi dostopi (stopnice) na posamezne terase. Ravno tako se je povečal tudi obseg ograje kot tudi hortikultura ureditev (zatravitev) na tej strani bazena.
2. Pri projektiranju splošne razsvetljave, projektirane na 500 luxov, je bilo mnenje, da ga je nujno povečati na 1000 luxov, kajti le tako dosežemo, da se na bazenskem kompleksu izvajajo vse prireditve ter da kasneje ne bi bilo potrebno dopolnjevati električnih zmogljivosti (tudi TV snemanja).
3. Kineti tako v povezavi med novo strojnico (letnega bazena) do zimskega bazena kot med strojnico letnega bazena in kompenzacijskimi bazeni sta se povečali iz dimenzije 90 x 200 cm na dimenzije 200 x 200 zaradi lažjega dostopa vseh vitalnih delov bazenskega kompleksa.
4. Povečala se je tudi postavka zemeljskih del, kajti po ocenah izdelovalca kalkulacij naj bi bilo v izgradnji bazenskega kompleksa približno 50 % izkopov III. kategorije in 50 % V.

kategorije. Po poružitvi obstoječega letnega bazena pa se je izkazalo, da je bilo razmerje 80 % v V. kategoriji in samo 20 % v III. kategoriji.

#### **Pokriti olimpijski bazen**

Izdelane so bile nove garderobe za športnike,, narejena povezava z letnimi kopališči, nabavljena nova oprema, menjava keramike in fugiranje, postavljena varovalna ograja med pokritim in letnimi bazeni.

#### **Atletski in nogometni stadion**

Postavljena je bila nova varovalna ograja na glavni tribuni, menjana je bila travna ruša na nogometnem igrišču, opravljeno zračenje glavnega in pomožnega igrišča, montiran je bil nov hidrant.

#### **Športna dvorana Planina**

Opravljena so bila vodnoinsterlatorska dela, obnovljen pod v dvorani, nabavljen stroj za čiščenje talnih površin, predelava sanitarij, predelava semaforja, nabavljena je bila nova oprema.

#### **Skakalnica Bauhenk**

Nadaljevalo se je z gradnjo skakalnice. V letu 2003 so bila opravljena nekatera zemeljska dela, zabetonirani betonski temelji za stebre žičnice, zgrajen sistem za namakanje in zasneževanje in nabavljena plastika za plastificiranje skakalnice.

#### **Pokrito drsališče**

Izdelana je bila projektna naloga in idejni projekti.

#### **Kegljišče**

Sofinancirala se je postavitev 8-steznega avtomatskega kegljišča na Savski cesti.

#### **Ostali športni objekti**

V športnem parku v Stražišču je bila zamenjana kritina, opravljena so bila tudi druga vzdrževalna dela. Na nogometnem igrišču v Tenetišah je bila postavljena nadstrešnica za garderobe in opravljena vzdrževalna dela. Redno so bile vzdrževane smučarske skakalnice na Gorenji Savi, na nogometnem igrišču v Britofu je bila nabavljena nova mivka ter novi goli in mreže, zamenjana strešna kritina na balinišču v Čirčah. Zamenjana je bila kritina na objektu v Kokrškem logu.

## **SOCIALA**

#### **Škrovec MDC**

Začelo se je z obnovo zgradbe Škrovec 2 in Tomšičeva 34, kjer bodo prostori za dnevni center za mlade in družine. Zgradba je bila statično ojačana, položene so bile betonske plošče, zamenjano ostrešje in prekrito z novo kritino. Obnova se bo nadaljevala v letu 2004.

#### **Center za odvisnost**

Na objektu Planina 46 se izdeluje podstrešje, s čimer bo center pridobil dodatne prostore za svoje delovanje.

#### **Dom upokojencev Kranj**

Obnovljena je bila streha na domu.

#### **Dom starejših občanov Preddvor**

Mestna občina Kranj je sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije za dograditev doma.

#### **AURIS**

Sofinancirali smo obnovo objekta.



**ZDRAVSTVO****Ambulanta NMP**

Izdelana je bila idejna zasnova prizidka k ZD Kranj in pridobljeni kupci prostorov v 1., 2. in 3. nadstropju.

**ZD Kranj**

Mestna občina Kranj je sofinancirala izgradnjo dveh novih kotlovnice (ZD Kranj in ZD Stražišče) ter nekatera druga manjša investicijska dela.

**Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit.**  
**Vodja Oddelka za družbene javne službe**

**MESTNA OBČINA KRANJ****Oddelek za družbene javne službe****REALIZACIJA NAČRTA GRADENJ ZA LETO 2003 ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE**

Zap. št.	Naziv investicije oz. investicijskega transfera	Konto	Naziv	Plan	REALIZACIJA	
				2003	da-ne	OPOMBE
	<b>OSNOVNE ŠOLE</b>					
<b>1</b>	<b>France Prešeren</b>			<b>154.400</b>	<b>da</b>	
	Nadzidava nadomestne uč.			145.400	da	
	- nadzor	4208	Študije o izv. proj.	2.500	da	
	- gradbena dela	4204	Rekons. in adapt.	137.900	da	
	- oprema	4202	Nakup opreme	5.000	da	
	sanacija sanitarij	4205	Invest. vzdrž. in obnove	3.000	ne	preloženo v I.04
	ureditev kanalizacije	4205	Invest. vzdrž. in obnove	6.000	ne	obnova strehe
<b>2</b>	<b>Stražišče I - stara šola</b>			<b>72.189</b>	<b>da</b>	
	- nadzor	4208	Študije o izv. proj.	2.000	da	
	- gradbena dela	4204	Rekons. in adapt.	60.859	da	
	- oprema	4202	Nakup opreme	9.330	da	
<b>3</b>	<b>Goriče - obnova</b>			<b>63.500</b>	<b>da</b>	
	- nadzor	4208	Študije o izv. proj.	1.500	da	
	- gradbena dela	4204	Rekons. in adapt.	62.000	da	
	- oprema	4202	Nakup opreme			
<b>4</b>	<b>Stražišče II</b>			<b>34.300</b>	<b>ne</b>	preloženo v I.04
	Nadzidava nadomestne uč.			34.300	ne	
	- proj.dok.in nadzor	4208	Študije o izv. proj.	9.000	da	
	- gradbena dela	4204	Rekons. in adapt.	25.300	ne	
	- oprema	4202	Nakup opreme			
<b>6</b>	<b>Predoslje</b>			<b>6.000</b>	<b>da</b>	
	dodatne učilnice s streho			6.000	da	
	- projektna dokumentacija	4208	Študije o izv. proj.	6.000	da	
<b>7</b>	<b>Simon Jenko</b>			<b>13.000</b>	<b>da</b>	
	obnova sanitarij	4205	Invest. vzdrž. in obnove	5.000	ne	PŠ Center
	obnova sanitarij-pod. Prim.	4205	Invest. vzdrž. in obnove	5.000	da	
	Ograja-šola Primskovo	4205	Invest. vzdrž. in obnove	3.000	da	
<b>8</b>	<b>Podblica</b>			<b>6.000</b>	<b>da</b>	<b>dodatna dela</b>
	igrišče	4204	Rekons. in adapt.	6.000	da	preseženo
<b>9</b>	<b>Helene Puhar</b>			<b>5.000</b>	<b>da</b>	
	streha	4205	Invest. vzdrž. in obnove	5.000	da	
<b>10</b>	<b>Orehek</b>			<b>1.100</b>	<b>da</b>	
	sanacija sanitarij	4205	Invest. vzdrž. in obnove	1.100	da	
	<b>SKUPAJ</b>			<b>355.489</b>		

<b>VRTCI</b>						
1	<b>Vrtec Mavčiče - sanitarije</b>	4205	Invest. vzdrž. in obnove	<b>3.000</b>	<b>da</b>	
2	<b>Čira Čara - gosp.posl.</b>			<b>9.000</b>	<b>ne</b>	preloženo
	rušenje	4204	Rekons. in adapt.	4.000	ne	
	Gradnja nadomestne stavbe			5.000	ne	
	- projektna dokumentacija	4208	Študije o izv. proj.	5.000	ne	
	- gradbena dela					
	- oprema					
	<b>SKUPAJ</b>			<b>12.000</b>		

<b>KULTURA</b>						
1	<b>Layerjev kompleks</b>			<b>15.000</b>	<b>ne</b>	
	Škrlovc (tlaki, ometi, inst. )					
	Layerjeva hiša	4205	Invest. vzdrž. in obnove	15.000	ne	
2	<b>Knjižnica</b>			<b>20.000</b>	<b>da</b>	
	dokumentacija	4208	Študije o izv. proj.	20.000	da	samo idejni proj.
	gradnja					
5	<b>Galerija - Pavšlarjeva hiša</b>			<b>1.000</b>	<b>da</b>	
	priprava prostorov	4205	Invest. vzdrž. in obnove	1.000	da	
9	<b>Arkade pred Prešernovim gl.</b>			<b>19.700</b>	<b>da</b>	
	obnova arkad	4205	Invest. vzdrž. in obnove	19.700	da	
11	<b>Mladinski svet-kulturni center</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>10.000</b>	<b>da</b>	
	Obnova prostorov Črni baron	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	10.000	da	
13	<b>Prešernov gaj</b>	4205	Invest. vzdrž. in obnove	<b>1.500</b>	<b>da</b>	
	vzdrževanje in obnova	4205	Invest. vzdrž. in obnove	1.500	da	
	<b>SKUPAJ</b>			<b>67.200</b>		

<b>ŠPORTNI OBJEKTI</b>						
1	<b>Letno kopališče</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>150.000</b>	<b>da</b>	preseženo, dodatna dela
2	<b>Skakalnica Bauhenk</b>	4302	Inv. transf. neprof. org.	<b>60.000</b>	<b>da</b>	
3	<b>Pokrito drsališče</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>20.000</b>	<b>da</b>	samo idejni proj.
	<b>SKUPAJ</b>			<b>230.000</b>		

<b>SOCIALA</b>						
1	<b>Škrlovc - MDC</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>30.000</b>	<b>da</b>	
2	<b>Dom upokojujencev</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>12.000</b>	<b>da</b>	
3	<b>Auris</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp.	<b>1.500</b>	<b>da</b>	
5	<b>Dom starejših obč.Preddvor</b>	4307	Inv. transf. v jav. zav. in gosp. jav.			<b>dodatno</b>
	<b>SKUPAJ</b>			<b>43.500</b>		

	<b>ZDRAVSTVO</b>					
<b>1</b>	<b>Ambulanta NMP</b>	4204	Novogradnje	<b>10.000</b>	<b>da</b>	
	idejni projekti			10.000	da	
	<b>SKUPAJ</b>			<b>10.000</b>		
	<b>SKUPAJ DJS</b>			<b>718.189</b>		

Oddelek za družbene javne službe:  
Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.

**NAČRT NABAV ZA POTREBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA LETO 2003**  
**PROGRAM 19 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**  
**PODPROGRAM 1910 – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFERI**  
**POROČILO O REALIZACIJI**

<b>Zap. št.</b>	<b>Konto Podkonto</b>	<b>Naziv (pod ) konta</b>	<b>Vrsta sredstva</b>	<b>Štev.kos.-pl. Realizacija</b>	<b>Cena za kos – pl. Realizacija</b>	<b>Vrednost SIT – pl. Realizacija</b>
<b>1</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>				<b>1.900.000,00</b> <b>0</b>
	420299	Nakup druge opreme napeljav				1.900.000,00 0
			agregat	3 0	400.000,00 0	1.200.000,00 0
			potopna črpalka	7 0	70.000,00 0	490.000,00 0
			hidrantna omara	1 0	210.000,00 0	210.000,00 0
<b>2</b>	<b>4203</b>	<b>Nakup drugih osnovnih sredstev</b>				<b>3.200.000,00</b> <b>0</b>
	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev				3.200.000,00 0
			USUS 2000 – javno alarmiranje	1 0	355.000,00 0	3.200.000,00 0
<b>3</b>		<b>SKUPAJ ( 1 + 2 )</b>				<b>5.100.000,00</b> <b>0</b>

**Sašo Govekar**  
**POVELJNIK**  
**Mestnega štaba za civilno zaščito Kranj**

# REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

## CESTE

4 naročilo, pogodba

x dokončanje 2004

5 izvajanje del

plan

6 izvedeno-prevzem

izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Franc Markun

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Komunalna cona II-povezovalna cesta P</b>		Izvršeno	21.200.000	891.000													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x	proračun 2002		891.000													
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del			21.200.000	0													

Opombe: izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Vzhodna vpadnica</b>		proračun 2004/05	45.000.000	0													
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x		45.000.000														
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI																	
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	

Opombe: prerazporeditev sredstev za nakup zemljišča ob pošti na Planini

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Franc Markun

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Jezerska cesta</b>		proračun 2004	18.000.300	0													
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x		15.000.000														
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
izbira nadzornika	x		300														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		3.000.000														
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta	x																
uporabno dovoljenje	x																

Opombe:

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**DRSC + Franc Markun**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>R2-410 Mlaka-Kokrica</b>		Prioriteta	95.600.000	63.669.441													
idejni projekt		RS-DDC															
dokument identifikacije invest. projekta DIIP		RS-DDC															
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x	RS-DDC	5.600.000														
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x	RS-DDC	18.000.000														
gradbeno dovoljenje		RS-DDC															
javno naročilo izvedbe		RS-DDC															
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI		RS-DDC															
izbira nadzornika		RS-DDC	8.000.000														
sklenitev gradbene pogodbe		RS-DDC															
izvedba del	x	RS-DDC	64.000.000	63.669.441													
tehnična dokumentacija PID, POV, PV		RS-DDC															
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta		RS-DDC															
uporabno dovoljenje		RS-DDC															
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP		RS-DDC															

Opombe: cesta odprta

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Boštjan Zavrl**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Savska cesta</b>			1.000.000	0													
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		1.000.000														
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: Pridobivanje zemljišč

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Bojan Leskovar**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Njivica-občinska meja (Rovte)</b>			1.000.000	3.552.000													
idejna zasnova	x		1.000.000														
idejni projekt	x			3.552.000													
dokument identifikacije invest. projekta DIIP	x																
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x																
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x																

Opombe: idejna zasnova in idejni projekt izdelana, obravnava v KS





REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Bojan Leskovar

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Babni vrt-občinska meja</b>			900.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		900.000														
gradbeno dovoljenje - most	x																
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: projektna dokumentacija izdelana

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Boštjan Zavrl

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Partizanska cesta</b>		Izvršeno	50.000.000	0													
idejni projekt	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		3.600.000														
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI - parkirišča	x																
gradbeno dovoljenje - parkirišča	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		1.400.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del - cesta	x		45.000.000														
tehnična dokumentacija PID, POV, PV	x																
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta	x																

Opombe: izvršeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Darko Hrovat, Boštjan Zavrl

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Prešernova ulica</b>		Prioriteta	110.200.000	78.087.385													
lokacijska informacija	x																
idejna zasnova																	
idejni projekt																	
dokument identifikacije invest. projekta DIIP	x																
investicijski program	x																
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine																	
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		7.200.000														
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		3.000.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		100.000.000	78.087.385													

Opombe: izvajanje del še v letu 2004 (tlakovanje).

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Koroška-Bleiweisova c.</b>			1.000.000	0													
lokacijska informacija	x																
idejna zasnova	x		1.000.000														
idejni projekt																	
dokument identifikacije invest. projekta DIIP																	
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine																	
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI																	
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	
tehnična dokumentacija PID, POV, PV																	
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta																	
uporabno dovoljenje																	
geodetska odmera																	
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP																	

**Opombe:**

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Tavčarjeva ulica</b>			3.000.000	0													
lokacijska informacija																	
idejna zasnova																	
idejni projekt																	
dokument identifikacije invest. projekta DIIP																	
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine																	
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		3.000.000														
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	
tehnična dokumentacija PID, POV, PV																	
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta																	
uporabno dovoljenje																	
geodetska odmera																	
poročilo o izvajanju invest. projekta PIIP																	

**Opombe: projektiranje projektne dokumentacije**

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Boštjan Zavrl**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Povezovalna pot ob železnici-Žabnica</b>		Izvršeno	22.400.000	23.164.000													
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika			400.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		22.000.000	23.164.000													

Opombe: izvršeno

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Darko Hrovat**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Nazorjeva ulica-1. Faza</b>		Izvršeno	17.400.000	21.125.970													
dokument identifikacije invest. projekta DIIP	x																
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine																	
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		5.100.000	5.100.000													
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		300.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		12.000.000	16.025.970													
tehnična dokumentacija PID, POV, PV	x																
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta	x																

Opombe: izvršeno

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Boštjan Zavrl, Bojan Leskovar**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Kokrica-Mlaka/Grič</b>		2004	10.000.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x																
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		10.000.000														
tehnična dokumentacija PID, POV, PV	x																
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta	x																

Opombe: pričetek postopkov za izdelave idejnega načrta

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Franc Nadižar/

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Zazidalni načrt Britof-Voge</b>		Prioriteta	84.500.000	9.540.000													
lokacijska informacija	x																
dokument identifikacije invest. projekta DIIP	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		9.500.000	9.540.000	situacije												
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		2.500.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		72.500.000														

Opombe: projektna dokumentacija izdelana, komasacija še ni zaključena

## PARKIRIŠČA

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Bojan Leskovar

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Parkirišče vzhodna vpadnica II - Spar</b>			5.000.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		5.000.000														
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opomba: projektna dokumentacija izdelana in plačana, gradbeno dovoljenje pridobljeno

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Bojan Leskovar

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Parkirišče Ul. Jake Platiša</b>			3.700.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		3.700.000														
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: projektna dokumentacija izdelana in plačana, gradbeno dovoljenje pridobljeno

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Bojan Leskovar**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Nadgradnja parkirišča za eno etažo-</b>			1.000.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		1.000.000														
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

**Opombe: urejanje lastniških zadev**

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Bojan Leskovar**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Parkirišče Jelenov klanec</b>		Izvršeno	16.000.000	12.200.000													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x																
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		16.000.000	12.200.000													
tehnična dokumentacija PID, POV, PV	x																
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta																	

**Opombe: dela izvedena**

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Bojan Leskovar**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Parkirišče Planina 5</b>			0	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI																	
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x																

**Opombe: izdelani popisi del in pridobljena soglasja**

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>izvedeno</b>			0	5.282.134													
lokacijska informacija	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
javno naročilo izvedbe																	
izbira nadzornika	x																
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x			5.282.134													

Opombe: izvedeno

## STANOVANJSKA GRADNJA

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Marjan Poljanec**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Stanovanjski blok Zlato polje</b>			25.000.000	0													
lokacijska informacija																	
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x																
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		25.000.000														

Opombe: gradbeno dovoljenje zaradi pritožbe sosedov še ni pravnomočno

**Odgovorni vodja investicijskega projekta:**

**Marjan Poljanec**

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Gradbinčeva jama</b>			3.000.000	0													
lokacijska informacija	x																
idejna zasnova	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		3.000.000														
gradbeno dovoljenje	x																

Opombe: izdelava projektne dokumentacije za stolpič II in garaže, za stolpič I že pridobljeno gradbeno dovoljenje, prodano Alimexu

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Stanovanjski blok Struževo</b>			1.000.000	0													
lokacijska informacija	x																
idejna zasnova	x																
idejni projekt	x		1.000.000														
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x																
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: idejni načrt izdelan

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Gasilska c. 17 in 19, Stražišče</b>		Miruje	3.000.000	0													
lokacijska informacija	x																
idejna zasnova	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		3.000.000														
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: tožba za izselitev, nakup sosednje stavbe št. 19 za zaokrožitev stanovanjskega kompleksa

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Glavni trg 17-Hlebš</b>		Prioriteta	46.500.000	92.290.108													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x	dopolnitev		4.532.220													
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x	izvajalec izbran															
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		1.500.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		45.000.000	87.757.888													

Opombe: izvajanje del

REALIZACIJA PROGRAMOV GRADENJ - OGJS ZA LETO 2003

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Trubarjev trg 2</b>			1.000.000	0													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		1.000.000														
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe																	
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI																	
izbira nadzornika																	
sklenitev gradbene pogodbe																	
izvedba del																	

Opombe: dražba

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Tomšičeva 21</b>		Izvršeno	38.800.000	70.025.203													
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x			2.373.684													
gradbeno dovoljenje	x																
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		800.000	1.151.273													
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		38.000.000	66.500.246													
tehnična dokumentacija PID, POV, PV																	
tehn. pregled, odprava pomanjklj. in prevzem objekta																	
uporabno dovoljenje																	

Opombe: uporabno dovoljenje izdano

Odgovorni vodja investicijskega projekta:

Marjan Poljanec

LOKACIJA		Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
<b>Kopališka 17</b>		Izvršeno	23.600.000	18.478.391													
pridobivanje zemljišč in druge odškodnine	x																
projektna dokumentacija PGD, PZR, PZI	x		8.000.000	930.520													
gradbeno dovoljenje																	
javno naročilo izvedbe	x																
študija izvedbe nameravane investicije ŠINI	x																
izbira nadzornika	x		600.000														
sklenitev gradbene pogodbe	x																
izvedba del	x		15.000.000	17.547.871													

Opombe: izvršeno



## INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Nosilec projekta:

Boštjan Zavrl

Investicijsko vzdrževanje cest	Faza	Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
LOKACIJA			6.200.000	38.809.000													
Odvodnjavanje Kokrica	2		nepredvideno	2.500.000													
Asfalt Vidmarjeva	4		nepredvideno	700.000													
Golnik-odcep k Bolnici	2		1.500.000														
Asfalt Pot v puškarno	6		nepredvideno	1.000.000													
Ponikovalnice čirče	6		nepredvideno	900.000													
Usad Zabukovje	6		nepredvideno	990.000													
Most čez Savo pri Planiki	6		2.000.000	300.000													
Razširitev Savske ceste na odseku Trenča-Zvezda	6		2.700.000	3.200.000													
Asfalt cesta Bobove Brdo	5		nepredvideno	14.000.000													
Protizdrsne preplastitve	6	4 kom	nepredvideno	3.974.000													
Makadamska pot okoli Brda	6		nepredvideno	1.661.000													
Brežina Zg. Besnica	6		nepredvideno	9.584.000													

## JAVNA RAZSVETLJAVA

Nosilec projekta:

Stanislav Koren

JR-vzdrževalna dela	Faza	Dodatni opis	Proračun 2003	Vrednost	Valuta	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
LOKACIJA			82.524.000	0													
Kajuhova ulica KS Huje	6	10 svetilk	4.000.000														
Cesta na Klanec KS Planina	6	6 svetilk	3.000.000														
Tomšičeva ulica KS Center	6	3 svetilke	1.000.000														
Ulica mladinskih brigad KS Vodovodni stolp	x	4 svetilke	2.000.000														
Gasilska ulica KS Stražišče	x	3 svetilke	1.000.000														
Drolčevo naselje KS Orehek	6	10 svetilk	4.000.000														
Dolenčeva ulica KS Orehek	x	5 svetilk	3.000.000														
Zasavska cesta KS Drulovka	x	5 svetilk	3.000.000														
Kurirska pot KS Primskovo	6	4 svetilke	2.000.000														
Smledniška cesta KS Čirče	x	8 svetilk	4.000.000														
Grmičeva ulica KS Čirče	3	10 svetilk	nepredvideno														
Oprešnikova ulica	6	6 svetilk	1.500.000														
Kalinskovo naselje	6	24 svetilk	4.000.000														
Prižigališča narejeno 5 kom	5	6 kom.	12.000.000														
Ostalo redno vzdrževanje, pretekle obveznosti			38.024.000														

Marko Hočvar, dipl.inž.stroj.  
VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE