

**IV./4**

***\* Izvajanje načrta  
razvojnih programov  
za l. 2005***

***in***

***\* načrta nabav***



**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**Oddelek za tehnične zadeve**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
 tel. 04/ 237 35 85, fax. 04/ 237 31 14

Datum: 22.03.2005

**ZADEVA: NAČRT NABAV MO KRANJ ZA L. 2005 - REALIZACIJA**

**PROGRAM 10 – DELO MOK**

**PODPROGRAM 1010 – NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

Zap. št.	Konto Podkonto	Naziv (pod)konta	Vrsta Sredstva	Štev. kos.		Cena za kos		Vrednost SIT	
				Štev. kos.	Real.	Cena za kos	Real	Vrednost SIT	Real
<b>1</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>						<b>34.500.000,00</b>	<b>33.372.914,00</b>
	420200	<i>Nakup pisarniškega pohištva</i>						2.500.000,00	2.265.210,00
			STOL LIFTOMAT	5	5	20.000,00	20.670,00	100.000,00	103.350,00
			STOL KONFERENČNI	35	8	50.000,00	50.260,00	1.750.000,00	402.080,00
			MIZA PISARNIŠKA	5	11	60.000,00	78.064,00	300.000,00	858.704,00
			OMARA ZA REGISTRATORJE	5	9	50.000,00	75.400,00	250.000,00	678.600,00
			OSTALO					100.000,00	222.476,00
	420201	<i>Nakup pisarniške opreme</i>						1.000.000,00	1.187.623,00
			FOTOKOPIRNI STROJ	1	1	900.000,00	851.521,00	900.000,00	851.521,00
			OSTALO (KALKULATOR., TALNA OBL.)		0	100.000,00		100.000,00	336.102,00
	420202	<i>Nakup računalnikov in programske opreme</i>						13.000.000,00	24.829.109,00
			RAČUNALNIK	11	39	250.000,00	222.480,00	2.750.000,00	8.676.720,00

			TISKALNIK	10	24	125.000,00	102.020,00	1.250.000,00	2.448.480,00
			VZPOSTAVITEV INFORM. SIST.(LICENCE, E- POSL., GIS,					9.000.000,00	13.703.909,00
420223	<i>Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje</i>							12.000.000,00	0
			KLIMATSKA NAPRAVA V I. NAD. TR. B TER II. NAD. TR. A IN B	2 KPL		6.000.000,00		12.000.000,00	0
420204	<i>Nakup drugega pohištva</i>							2.000.000,00	2.084.107,00
			POHIŠTVO ZA POČ. DOM V NOVALJI					2.000.000,00	2.084.107,00
420238	<i>Nakup telekomunikacijs ke opreme in napeljav</i>							1.000.000,00	803.389,00
			MOBILNI TELEFONI	5	12	30.000,00	34.500,00	150.000,00	414.000,00
			VZPOSTAVITEV KLICANJA TELEFONISTA PREKO RAČ.					850.000,00	389.389,00
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>							3.000.000,00	2.203.476,00
			RADIATOR	70	0	30.000,00	0	2.100.000,00	0
			LAMELNE ZAVESE	150 M2	0	5.400,00	0	810.000,00	0
			OSTALO (DROGOVI IN PODSTAVKI ZA ZASTAVE )	0	9	0	200.958,00	0	1.808.622,00
			OSTALO (BOJLER, HLADILNIK, SESALEC...)					90.000,00	394.854,00

### OBRAZLOŽITEV:

Na podprogram 1010, podkonto 420202-nakup računalnikov in strojne opreme so se prerazporedila sredstva iz podprograma 1002, podkonta 402999-3(e-mesto). Ta dodatna sredstva so se porabila za nakup opreme e-točk.

Poslovnih prostorov v I. nadstr. trakta B ter II. nadstr. trakta A in B nismo klimatizirali, ker se dogovarjamo, kako bi generalno rešili problem hlajenja in ogrevanja v stavbi Mestne občine Kranj. Z istega razloga tudi nismo kupili radiatorjev.

Vhod v stavbo Mestne občine Kranj smo opremili z novimi drogovi in zastavami, podstavke z zastavami pa smo postavili tudi v sejne dvorane Mestne občine Kranj.

**Konto 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2005 - realizacija**

v 000 SIT

<b>I N V E S T I C I J A</b>	<b>PLAN 2005</b>	<b>REAL. 2005</b>
Obnova elektroinšt. in moder. razsvetljave v sejnih dvorinah	8.000	0
Obnova oken trakta C	22.500	0
Obnova fasade trakta C	14.000	0
Obnova sanitarij v pritl. trakta A in C ter II. nadstr. trakta A	16.000	18.179
Obnova poslovnih prostorov z elektroinšt. v kleti trakta B	0	9.710
<b>S K U P A J</b>	<b>60.500</b>	<b>27.889</b>

**OBRAZLOŽITEV:**

Obnova oken in fasade trakta C ni bila izvedena, ker Upravna enota Kranj ni bila pripravljena kriti sorazmernega deleža stroškov investicij.

V kleti trakta B stavbe Mestne občine Kranj smo obnovili poslovne prostore in elektroinštalacije ter poslovne prostore oddali v najem Centru za socialno delo Kranj.

**Mojca Žagar Potočnik**  
**Vodja Oddelka za tehnične zadeve**



**DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE**

**IZVAJANJE**

**NAČRTA GRADENJ ZA LETO 2005**

**POROČILO**






---

**MESTNA OBČINA KRANJ**


---

**Oddelek za družbene javne službe**


---

Slovenski trg 1, 4000 Kranj  
tel. 04/ 237 31 21, fax. 04/ 237 31 67

Datum: 22.03.2006

**Zadeva : POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA GRADENJ  
ZA LETO 2005 ZA DRUŽBENE JAVNE SLUŽBE**

**IZOBRAŽEVANJE**

**Osnovne šole**

Na področju osnovnošolskega prostora na področju načrtovanja investicij nismo izpolnili vseh zastavljenih ciljev. Zaključili smo obnovo OŠ Stražišče in OŠ Predoslje za potrebe izvajanja devetletke in obnovili oz. nadgradili OŠ Simona Jenka. Uspelo pa nam je sanirati nekatere nepredvidene zadeve, v glavnem zaradi izlivov vode. Nismo pa uspeli z začetkom gradnje telovadnice pri PŠ Žabnica, ker zaradi nasprotovanja soseda nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja.

**OŠ Franceta Prešerna**

Interventno smo morali zamenjati pod v večnamenskem prostoru po vdoru vode in financirali smo obnovo ozvočenja. V PŠ Kokrica smo financirali nabavo garderobnih omar.

**OŠ Simona Jenka:**

**Matična šola**

V juliju smo začeli z nadzidavo in obnovo in dela zaključili decembra. Planirana sredstva niso zadostovala, zato so bile potrebne prerazporeditve. Zaradi pomanjkanja sredstev je bila preložena popolna obnova kuhinje. S prenovo smo dobili 3 velike učilnice s kabineti, manjšo učilnico in garderobe, obnovljena so bila okna pod nadzidkom in izdelana nova fasada. Vsi prostori so dobili tudi novo opremo. Potrebno pa je bilo zgraditi tudi novo stopnišče. Sredstva so bila porabljena tudi za izvajanje nadzora, varnostnega načrta, za pridobitev PID dokumentacije in za pridobitev uporabnega dovoljenja. Zadnja, zaključna situacija bo poravnana v letu 2006. Zagotovili pa smo tudi sredstva za odpravo nekaterih manjših intervencijskih posegov v šoli.

**OŠ Stražišče**

Dokončana je bila obnova in nadgradnja šole z novimi učilnicami, multimedijško učilnico, knjižnico, obnovljena je bila klet in popolnoma prenovljena in dograjena kuhinja z jedilnico ter popolnoma novo opremo v učilnicah in kuhinji. Poravnani so bili tudi stroški nadzora in pridobitve uporabnega dovoljenja in PID dokumentacije. Obnovljene so bile tudi inštalacije in streha v paviljonskem delu šole, obnovljen del strehe na osrednjem delu zgradbe, uredili smo okolico šole in zamenjali dotrajana strešna okna na PŠ Besnica.

Nismo pa uspeli začeti z gradnjo telovadnice na podružnični šoli Žabnica, ker nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja zaradi nasprotovanja soseda pri projektu komunalnih vodov. Potrebno je bilo pristopiti k spremembi projektov. Projektna dokumentacija je zaključena,



čakamo pa še na nekatera dodatna soglasja. Probleme imamo še s sosedi, ki imajo preko zemljišča dostop na polje. Svoje zahteve pogojujejo z odškodninskimi zahtevki.

Prav tako nismo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče, ker planirana sredstva niso zadostovala.

#### **OŠ Matije Čopa**

Sredstva so bila namenjena za več nujnih interventnih posegov, in sicer za ureditev prezračevalnega sistema, ki je ogrožal varnost otrok, za sanacijo vdora meteorne vode zaradi počene betonske plošče in za intervencijsko popravilo in ureditev sanitarij ob telovadnici.

#### **OŠ Jakoba Aljaža**

Postavljena je bila nova ograja okoli šole, intervenirali pa smo tudi s sredstvi za več nujnih vzdrževalnih del.

#### **OŠ Stane Žagar:**

Hišniško stanovanje je bilo preurejeno v novo učilnico za prvi razred s kabinetom in sanitarijami.

#### **OŠ Predoslje:**

Zaključena je bila nadgradnja in obnova šole, s čimer smo pridobili nove učilnice in nove prostore vrtca. Iz prostorov vrtca smo pridobili tri nove učilnice, iz upravnih prostorov gospodinjstvo učilnico, pralnico in garderobe, v nadzidku novo multimedijsko učilnico in učilnico za nivojski pouk ter upravne prostore. Financirali pa smo tudi ureditev meteorne vode, ki je bila potrebna zaradi dograditve. Poravnani so bili tudi stroški nadzora in pridobitve uporabnega dovoljenja.

#### **OŠ Orehek:**

Sredstva so bila namenjena za najbolj nujne intervencije zaradi nepredvidenih zadev.

**Tehniškemu šolskemu centru Kranj** smo sofinancirali novo multimedijsko učilnico.

V okviru amortizacije je bilo šolam razdeljeno 29,486 mio SIT in za razna nepredvidena vzdrževalna dela in za zamenjavo izrabljene opreme še dodatnih 19,326 mio SIT.

## **OTROŠKO VARSTVO**

V Kranjskih vrtcih smo v skladu z letnim načrtom namenili sredstva za obnovo strehe na vrtcu Najdihojca in za sanacijo kanalizacije v vrtcu Janina. V vrtcu Janina so morali Kranjski vrtci investicijo v večji meri pokriti sami, ker je prišlo do nujne intervencije zaradi vdora iz kanalizacije. Potrebna je bila zamenjava inštalacij, kar je povzročilo vrtcem likvidnostne težave v prvih mesecih leta 2006.

V VVE pri OŠ Predoslje so bila vgrajena dodatna vrata v novih prostorih vrtca.

## **KULTURA**

### **Knjižnica**

Nakup knjižnice nismo uspeli realizirati, ker zaradi revizije javnega naročila le ta ni bil zaključen. Sredstva so bila porabljena za izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa ter za stroške izdelave razpisne dokumentacije in izvedbe javnega razpisa za nakup knjižnice.

Za potrebe Osrednje knjižnice Kranj smo namenili sredstva za nakup registracijskega terminala, uničevalca dokumentov, namiznega računalnika, dveh monitorjev, čitalnika, video web serverja, 6 diktafonov, adapeterja, slušalk in druge računalniške opreme ter nakup predalnikov, stolov in omar.

**Prešernov gaj**

Opravljen so bila nujna vzdrževalna dela in odpravljena škoda, ki so jo povzročili vandali.

**Spomeniško varstvene akcije**

Pri spomeniško varstvenih akcijah pri obnovi mestnega obzidja so bila izvedena arheološka izkopavanja, ki pomenijo odkritja izredne zgodovinske vrednosti. Tako je bil opravljen veliko večji obseg arheoloških izkopavanj od predvidenih.

**Grad Khiselstein**

Za potrebe prireditve na prostem, pretežno za prireditve na vrtu gradu Khiselstein smo nabavili nov montažni oder (120 m<sup>2</sup>) in montažno streho (100 m<sup>2</sup>), 1000 stolov, ponjavo za oder in povezovalni trak. Na vrt gradu sta bila napeljana tudi dva nova nizkonapetostna električna priključka.

**Mestno obzidje**

V juniju smo pričeli s sanacijo srednjeveškega mestnega obzidja. Obnovili smo le 16 metrov obzidja med Škrlovcem in Lovskim dvorcem. Zaradi večjega obsega arheoloških izkopavanj od predvidenih, se je obseg planiranih del popolnoma spremenil.

Pri obnovi mestnega obzidja je nastal strošek tudi z investicijskim nadzorom in za izdelavo varnostnega načrta.

Izdelati smo dali betonske podstavke za kipe v parku pred Kinom Center, ki nam jih je podarilo društvo Modri krog.

Za potrebe Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je bila nabavljena nova kosilnica.

Sredstva so bila namenjena tudi za obnovo stropa v cerkvi sv. Kancijana in tovarišev v Kranju in cerkve na Jamniku, spomenika NOB v Goričah, čiščenje spomenika NOB na Primskovem in sofinanciranje ureditve novih prostorov MKD sv. Ciril in Metod.

Za potrebe Pihalnega orkestra MOK smo sofinancirali nakup novih inštrumentov.

Sredstva za sofinanciranje obnove Krajevne doma Primskovo niso bila izkoriščena, ker krajevna skupnost ni zagotovila ustrezne dokumentacije kot pogoj za koriščenje sredstev.

Nismo uspeli pristopiti k nadaljevanju obnove Layerjeve hiše, ker so bile ponudbe izvajalcev posameznih zaključenih gradbenih del previsoke, razpoložljiva sredstva pa premajhna.

Območnemu združenju borcev in udeležencev NOB Kranj smo sofinancirali monografija »Kranjsko okrožje 1941-1945«.

**ŠPORT****Športni center Kranj**

V prvi polovici leta smo zaključili dve največji investiciji v Športnem centru Kranj. Dokončane so bile sanitarije in garderobe pri letnem kopališču ter nogometno igrišče z umetno travo tretje generacije (opremljeno z ograjo in mrežami, dodatno razsvetlavo in drugo potrebno opremo). Zgrajen je bil nov rolnarski center z varovalno ograjo. Dokončane so bile sanitarije in previjalnica na otroškem igrišču Gibigib.

Na glavni tribuni atletskega in nogometnega stadiona so bila izvedena nujna sanacijska dela, ki so dvignila kvaliteto storitev nogometašem in atletom (vetrolovi, sanacija kovinske konstrukcije stopnic, zamenjava oken). Razpoložljiva sredstva v proračunu so bila premajhna, da bi lahko začeli s popolno prenovo, zato je bilo odločeno, da se začne obnova le tistega dela tribune, ki je najbolj ogrožala varnost uporabnikov in za katera se je smatralo, da ne bo potrebno v njih posegati, ko se bomo lotili popolne prenove. Glede smotrnosti prepotrebne obnove tribun je bilo potrebno pred začetkom obnove pridobiti informacijo o stanju objekta in podatke o posledicah, ki jih je naredila pod objektom neurejena kanalizacija in erozija. Pri Zavodu za raziskavo materiala iz Ljubljane smo naročili pregled in preiskavo nosilne

konstrukcije objekta. Na podlagi poročila in potrebnih študij o statiki objekta in potresni varnosti se bodo sprejele naknadne odločitve o nadaljnji obnovi in sanaciji tribune.

V okviru investicijskega vzdrževanja so bile nabavljene kamere za nadzor, postavljen oporni zid na košarkaškem igrišču. V Pokritem olimpijskem bazenu je bil dograjen filter za čiščenje vode v malem bazenu ter pripravljene inštalacije za montažo dveh filtrov; zamenjali smo filtrirno maso ter zaščitili kovinsko konstrukcijo bazena.

Gradisu d.d. je bila izplačana razlika po pogodbi za dokončanje dodatnih del na letnem kopališču na račun pridobitve uporabnega dovoljenja. V letu 2004 je bilo pridobljeno samo začasno uporabno dovoljenje, ker je bilo potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Zadržana sredstva so bila nakazana po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Za večnamensko dvorano – Pokrito drsališče je bila izdealana predinvesticijska zasnova, podjetje Costa d.o.o. pa je izdelalo dopolnjeno varianto idejnega projekta.

### **Športna dvorana Planina**

Postavljen je bil športni semafor za košarko in usposobljen prezračevalni sistem. Na fasadi objekta je bil obnovljen zunanji opaz.

### **Drugi športni objekti**

Nabavljena je bila kosilnica za ŠP Stražišče in oprema za osvetlitev pomožnega nogometnega igrišča v Stražišču, sanirana je bila tudi vodovodna napeljava. V Športnem parku Stražišče se je jeseni začela obnova asfaltiranega rokometnega igrišča. Igrišče bo v bodoče večnamensko. Namenjeno bo igranju hokeja na rolerjih, rokometu, malega nogometu in košarke. Gradnja se bo zaključila spomladi 2006.

Na Strelskem domu Huje smo zamenjali dotrajano in poškodovano strešno kritino.

Na nogometnem igrišču v Tenetišah smo postavili razsvetljavo in nadstrešek nad kontejnerji ter sofinancirali nakup traktorja.

Dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah v vrednosti 5,000.000 tolarjev ni bil pravočasno realiziran, zato so se sredstva prenesla v proračun za leto 2006.

Športnemu društvu Zarica smo sofinancirali pripravo prostora za izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo.

### **Kegljišče na Savski c. 34**

Za potrebe kegljaškega športa so bili odkupljeni prostori na Savski cesti 34, kjer je že v preteklosti obratovalo osem stezno kegljišče in so bili prostori v najemu. Za zmanjšanje hrupa in tresljajev se je naredil plavajoči estrih in zamenjale deske položnice. S pogodbo smo upravljanje prostorov prenesli na Kegljaški klub Triglav Kranj.

### **Skakalnica Bauhenk**

Smučarkemu klubu Triglav Kranj je bilo na podlagi Pisma o nameri nakazano 56,986 mio SIT, od tega 27,534 mio SIT sredstev Mestne občine Kranj in 29,452 mio SIT Ministrstva za šolstvo in šport.

## **SOCIALA**

### **Škrlovec Dnevni center za mlade in družine**

Zaključena je bila rekonstrukcija in obnova objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 za potrebe izvajanja programa centra.

### **Varna hiša**

Sredstva so bila porabljena za varovalne ograje okrog parcele, nova vhodna vrata z zadnje strani, obnovitev parketa v dveh sobah ter pregleda in obnovitve žlebov. Delež Mestne občine Kranj je tudi tu glede na druge Gorenjske občine 26,78%.

### **Ljudska kuhinja**

Nabavljen je bil nov pomivalni stroj.

**Dom upokoencev Kranj**

Sofinancirali smo izdelavo investicijske dokumentacije za izgradnjo večnamenskega polkrožnega prizidka ob kuhinji Doma upokoencev Kranj. Z izgradnjo večnamenskega prostora ob obstoječi kuhinji Doma upokoencev Kranj se bo pridobilo jedilnico za starejše občane Kranja z dietno prehrano, poseben prostor za razvoz hrane, večnamensko dvorano za razne prireditve, proslave, srečanja in ples za starejše občane Kranja, bife in sanitarije ter prostore za pomoč in svetovanje ter pripravo na starost.

**ZDRAVSTVO****Prizidek ZD Kranj – Ambulanta nujne medicinske pomoči**

Sredstva so bila porabljenaa za izgradnjo prizidka Zdravstvenemu domu Kranj, za plačila devetih začasnih situacij. Gradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj se je začela v mesecu decembru 2004 in zaključila januarja 2006. Preostanek finančnih obveznosti do izvajalca bo poravnana v letu 2006. V prizidku je dobila nove prostore služba nujne medicinske pomoči z reševalno postajo, patronažna služba, preventiva, vodstvo ZD in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo kot nadomestne prostore. Ostale prostore so kupili zasebniki s področja zdravstva.

Na kontu študije o izvedljivosti projektne dokumentacije so bila sredstva porabljenaa za plačilo strokovnega nadzora in svetovanja pri izgradnji prizidka, za plačilo priključkov na električno omrežje in izdelavo geodetskega posnetka.

**Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.polit.**  
**Vodja Oddelka za družbene javne službe**