

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA LETO 2017:

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
01						MESTNI SVET			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
	01					POLITIČNI SISTEM			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
	0101					Politični sistem			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
	01019001					Dejavnost občinskega sveta			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
		10000001				Svetniške skupine - nakup opreme	01.05.2007 - 31.12.2012	30.000	13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
			101301			SVETNIŠKE SKUPINE			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
					.	Rekapitulacija: VIR			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
					PV00	Lastna sredstva			13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
04						MESTNA UPRAVA			6.111.356	18.487.774	18.726.985	5.948.732	97,3	32,2	31,8
0401						Kabinet župana			18.227	235.250	145.590	77.961	427,7	33,1	53,5
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			18.227	170.000	80.340	77.961	427,7	45,9	97,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			18.227	170.000	80.340	77.961	427,7	45,9	97,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			18.227	170.000	80.340	77.961	427,7	45,9	97,0
		40100001				Pametno mesto	01.01.2017 - 31.12.2020	800.000	0	170.000	80.340	77.961	-	45,9	97,0
			101006			PAMETNO MESTO KRANJ			0	170.000	80.340	77.961	-	45,9	97,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	80.000	56.770	54.461	-	68,1	95,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	90.000	23.570	23.500	-	26,1	99,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	170.000	80.340	77.961	-	45,9	97,0
					PV	Proračunski viri			0	170.000	55.840	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	24.500	77.961	-	-	318,2
		40200001				Nakup opreme - uprava	01.05.2007 - 31.12.2013	600.000	18.227	0	0	0	0,0	-	-
			100701			SVET ZA PREVENTIVO			18.227	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			18.227	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			18.227	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			18.227	0	0	0	0,0	-	-
19						IZOBRAŽEVANJE			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
	1903					Primarno in sekundarno izobraževanje			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
	19039002					Glasbeno šolstvo			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
		40700121				Revitalizacija starega Kranja	20.10.2016 - 31.12.2019	1.890.690	0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
			100410			PISARNA ZA PRENOVO STARI KRANJ			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	65.250	65.250	0	-	0,0	0,0
0402						Urad za tehnične zadeve			612.826	648.540	670.050	654.521	106,8	100,9	97,7
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			183.472	237.700	255.000	251.645	137,2	105,9	98,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	0603					Dejavnost občinske uprave			183.472	237.700	255.000	251.645	137,2	105,9	98,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			183.472	237.700	255.000	251.645	137,2	105,9	98,7
		40200001				Nakup opreme - uprava	01.05.2007 - 31.12.2013	600.000	90.487	127.700	154.407	152.512	168,5	119,4	98,8
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			90.487	127.700	154.407	152.512	168,5	119,4	98,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			90.487	127.700	154.407	152.512	168,5	119,4	98,8
					.	Rekapitulacija: VIR			90.487	127.700	154.407	152.512	168,5	119,4	98,8
					PV00	Lastna sredstva			90.487	127.700	154.407	152.512	168,5	119,4	98,8
		40200003				Obnova stavbe MO Kranj	01.05.2007 - 31.01.2008	600.000	66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
					.	Rekapitulacija: VIR			66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
					PV00	Lastna sredstva			66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
		40200004				Nakup pohištva - uprava	01.05.2007 -	200.000	26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
					.	Rekapitulacija: VIR			26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
					PV00	Lastna sredstva			26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
07						OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			429.354	410.840	415.050	402.876	93,8	98,1	97,1
	0703					Civilna zaščita in protipožarna varnost			429.354	410.840	415.050	402.876	93,8	98,1	97,1
	07039001					Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			106.389	93.840	98.050	98.036	92,1	104,5	100,0
		40200005				CZ - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	320.000	106.389	93.840	98.050	98.036	92,1	104,5	100,0
			190501			CIVILNA ZAŠČITA			56.757	51.000	51.000	50.989	89,8	100,0	100,0
					412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			30.111	21.200	21.200	21.189	70,4	99,9	99,9
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			26.646	29.800	29.800	29.800	111,8	100,0	100,0
			191001			VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			49.632	42.840	47.050	47.048	94,8	109,8	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			49.632	22.430	47.050	47.048	94,8	209,8	100,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	20.410	0	0	-	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			106.389	93.840	98.050	98.036	92,1	104,5	100,0
					PV00	Lastna sredstva			106.389	93.840	98.050	98.036	92,1	104,5	100,0
	07039002					Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			322.965	317.000	317.000	304.840	94,4	96,2	96,2
		40200006				Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	450.000	137.538	140.600	140.600	138.654	100,8	98,6	98,6
			190401			GASILSKA ZVEZA MO KRANJ			105.000	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0	100,0
					412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			30.000	10.000	10.000	10.000	33,3	100,0	100,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			75.000	95.000	95.000	95.000	126,7	100,0	100,0
			190601			POŽARNA TAKSA			31.038	33.600	33.600	31.654	102,0	94,2	94,2
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			31.038	33.600	33.600	31.654	102,0	94,2	94,2
			191002			INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV			1.500	2.000	2.000	2.000	133,3	100,0	100,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			1.500	2.000	2.000	2.000	133,3	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			137.538	140.600	140.600	138.654	100,8	98,6	98,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					PV00	Lastna sredstva			109.156	107.000	107.000	107.000	98,0	100,0	100,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			28.382	33.600	33.600	31.654	111,5	94,2	94,2
		40200007				Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	01.05.2007 -	700.000	162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
			190601			POŽARNA TAKSA			162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
					.	Rekapitulacija: VIR			162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
		40200012				GZ MOK-defibrilatorji	01.05.2016 - 31.12.2016	23.800	22.480	0	0	0	0,0	-	-
			190401			GASILSKA ZVEZA MO KRANJ			22.480	0	0	0	0,0	-	-
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			22.480	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			22.480	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			22.480	0	0	0	0,0	-	-
0403						Urad za splošne zadeve			141.267	227.000	227.870	88.389	62,6	38,9	38,8
04						SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
0403						Druge skupne administrativne službe			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
04039003						Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
		40600050				Poslovni prostori	-	500.000	60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
			211001			POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			60.825	49.000	49.870	19.592	32,2	40,0	39,3
					.	Rekapitulacija: VIR			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
					PV00	Lastna sredstva			60.825	50.000	50.870	19.592	32,2	39,2	38,5
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
0603						Dejavnost občinske uprave			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
06039001						Administracija občinske uprave			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
		40200009				Počitniški objekti	01.01.2008 - 31.12.2011	155.000	7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
			1010010			POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
					.	Rekapitulacija: VIR			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
					PV00	Lastna sredstva			7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
16						PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
1606						Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna			73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
16069002						Nakup zemljišč			73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
		40600090				Nakup obstoječih cest	-	1.200.000	73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
			101403			NAKUPI ZEMLJIŠČ			69.654	70.000	70.000	54.936	78,9	78,5	78,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			69.654	70.000	70.000	54.936	78,9	78,5	78,5
			101404			STOR. GEODETOV, CENILCEV...			3.441	40.000	40.000	5.957	173,1	14,9	14,9
					402	Izdatki za blago in storitve			3.441	40.000	40.000	5.957	173,1	14,9	14,9
			101406			NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST			0	50.000	50.000	6.048	-	12,1	12,1

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	50.000	50.000	6.048	-	12,1	12,1
				.		Rekapitulacija: VIR			73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
					PV00	Lastna sredstva			73.095	160.000	160.000	66.942	91,6	41,8	41,8
0407						Urad za družbene dejavnosti			740.273	344.254	447.024	427.270	57,7	124,1	95,6
	17					ZDRAVSTVENO VARSTVO			0	17.101	46.601	41.295	-	241,5	88,6
	1702					Primarno zdravstvo			0	17.101	46.601	41.295	-	241,5	88,6
	17029001					Dejavnost zdravstvenih domov			0	17.101	46.601	41.295	-	241,5	88,6
		40700082				Nakup terminalov za reševalne postaje	01.01.2017 - 31.12.2017	17.101	0	17.101	17.101	16.958	-	99,2	99,2
			160201			ZDRAVSTVO			0	17.101	17.101	16.958	-	99,2	99,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	17.101	17.101	16.958	-	99,2	99,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	17.101	17.101	16.958	-	99,2	99,2
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	10.261	10.261	10.261	-	100,0	100,0
					PV03	Posredni uporabniki proračuna			0	6.840	6.840	6.697	-	97,9	97,9
		40700083				ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	01.06.2017 - 31.12.2017	29.418	0	0	29.500	24.337	-	-	82,5
			160201			ZDRAVSTVO			0	0	29.500	24.337	-	-	82,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	29.500	24.337	-	-	82,5
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	29.500	24.337	-	-	82,5
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	14.992	11.969	-	-	79,8
					PV03	Posredni uporabniki proračuna			0	0	14.508	12.368	-	-	85,3
18						KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			413.297	73.700	126.700	126.366	30,6	171,5	99,7
	1803					Programi v kulturi			42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
	18039005					Drugi programi v kulturi			42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
		40700018				Investicijski transferi - kultura	01.01.2007 -	490.090	42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
			130302			PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE			14.406	13.700	16.700	16.691	115,9	121,8	99,9
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			14.406	13.700	16.700	16.691	115,9	121,8	99,9
			130402			MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE			3.600	10.000	10.000	10.000	277,8	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			3.600	10.000	10.000	10.000	277,8	100,0	100,0
			130502			GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE			24.500	15.000	15.000	15.000	61,2	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			24.500	15.000	15.000	15.000	61,2	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
					PV00	Lastna sredstva			42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
	1805					Šport in prostočasne aktivnosti			370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
	18059001					Programi športa			370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
		40700032				Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	01.01.2007 -	700.000	370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
			140303			ŠP. DVORANA PLANINA			9.000	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.000	0	0	0	0,0	-	-
			140305			LETNO KOPALIŠČE			30.000	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			30.000	0	0	0	0,0	-	-
			140307			ŠP STRAŽIŠČE			4.300	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.300	0	0	0	0,0	-	-
			140309			ŠPORTNI CENTER KRANJ			287.492	35.000	85.000	84.675	29,5	241,9	99,6
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			287.492	35.000	85.000	84.675	29,5	241,9	99,6
			140310			DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI			40.000	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			40.000	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
				PV00		Lastna sredstva			370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
19						IZOBRAŽEVANJE			291.338	213.853	234.123	225.545	77,4	105,5	96,3
1902						Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6
19029001						Vrtci			181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6
		40700099				Investicijski transferi vrtcem	01.01.2007 -	3.338.701	181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6
			120301			KRANJSKI VRTCI			172.000	110.000	110.000	110.000	64,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			172.000	110.000	110.000	110.000	64,0	100,0	100,0
			120401			VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH			9.920	9.986	9.986	8.300	83,7	83,1	83,1
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.920	9.986	9.986	8.300	83,7	83,1	83,1
					.	Rekapitulacija: VIR			181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6
				PV00		Lastna sredstva			181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6
1903						Primarno in sekundarno izobraževanje			109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
19039001						Osnovno šolstvo			109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
		40700001				Investicijski transferi šolam	01.01.2007 -	2.270.200	109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
			110301			OŠ PREDOSLJE KRANJ			4.000	14.000	14.000	14.000	350,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.000	14.000	14.000	14.000	350,0	100,0	100,0
			110401			OŠ HELENE PUHAR KRANJ			4.650	4.650	4.650	4.650	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.650	4.650	4.650	4.650	100,0	100,0	100,0
			110501			OŠ MATIJE ČOPA KRANJ			5.810	5.892	5.892	0	0,0	0,0	0,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.810	5.892	5.892	0	0,0	0,0	0,0
			110601			OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ			16.570	11.700	11.700	11.700	70,6	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			16.570	11.700	11.700	11.700	70,6	100,0	100,0
			110701			OŠ STRAŽIŠČE KRANJ			7.810	7.810	7.810	7.810	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.810	7.810	7.810	7.810	100,0	100,0	100,0
			110801			OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ			15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			15.500	15.500	15.500	15.500	100,0	100,0	100,0
			110901			OŠ SIMONA JENKA KRANJ			11.600	11.600	31.870	31.870	274,7	274,7	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			11.600	11.600	31.870	31.870	274,7	274,7	100,0
			111101			OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ			4.650	4.715	4.715	4.715	101,4	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.650	4.715	4.715	4.715	101,4	100,0	100,0
			111201			OŠ OREHEK KRANJ			7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0	100,0
			111301			GLASBENA ŠOLA KRANJ			10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
			111401			LJUDSKA UNIVERZA KRANJ			1.000	1.000	1.000	0	0,0	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			1.000	1.000	1.000	0	0,0	0,0	0,0
			111501			RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ			20.828	0	0	0	0,0	-	-
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			20.828	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
					PV00	Lastna sredstva			109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
20						SOCIALNO VARSTVO			35.638	39.600	39.600	34.064	95,6	86,0	86,0
2001						Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
20019001						Urejanje sistema socialnega varstva			3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
		40700054				Sejmišče 4	01.01.2008 -	110.000	3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
			150601			RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ			1.453	3.500	3.500	3.481	239,6	99,5	99,5
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			1.453	3.500	3.500	3.481	239,6	99,5	99,5
			151201			CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ			912	700	700	696	76,3	99,5	99,5
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			912	700	700	696	76,3	99,5	99,5
			151501			ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE			880	1.850	1.850	737	83,8	39,8	39,8
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			880	1.850	1.850	737	83,8	39,8	39,8
					.	Rekapitulacija: VIR			3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
					PV00	Lastna sredstva			3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
2002						Varstvo otrok in družine			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
20029001						Drugi programi v pomoč družini			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
		40700055				Škrovc	01.01.2007 -	40.000	1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
			150202			PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
					.	Rekapitulacija: VIR			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
					PV00	Lastna sredstva			1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
2004						Izvajanje programov socialnega varstva			31.000	33.000	33.000	28.685	92,5	86,9	86,9
20049003						Socialno varstvo starih			31.000	33.000	33.000	28.685	92,5	86,9	86,9
		40700049				Dom upokojencev Kranj - adaptacija	01.01.2015 - 31.12.2018	100.000	25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
			150901			DOM UPOKOJENCEV KRANJ			25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
					.	Rekapitulacija: VIR			25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
					PV00	Lastna sredstva			25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
		40700051				Pomoč na domu	-		6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
			150801			POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ			6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
0408						Urad za okolje in prostor			45.057	134.180	134.180	45.000	99,9	33,5	33,5
	13					PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
	1302					Cestni promet in infrastruktura			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
	13029002					Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40600206				Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	20.10.2016 - 31.12.2021	2.047.820	0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
			180211			PISARNA ZA PRENOVO PLANINA			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	84.180	84.180	0	-	0,0	0,0
18						KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
1802						Ohranjanje kulturne dediščine			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
18029001						Nepremična kulturna dediščina			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
		40600051				Staro mestno jedro	01.05.2007 - 31.12.2020	585.000	45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
			181101			MESTNO JEDRO			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
					.	Rekapitulacija: VIR			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
					PV00	Lastna sredstva			45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0
0410						Urad za gospodarstvo in GJS			546.593	1.481.004	1.740.270	1.614.427	295,4	109,0	92,8
04						SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
0402						Informatizacija uprave			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
04029001						Informacijska infrastruktura			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
		40600210				WIFI MOK	14.09.2016 - 31.12.2017	61.000	49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
			170601			WIFI MOK			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
11						KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
1102						Program reforme kmetijstva in živilstva			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
11029001						Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
		40300004				Državne pomoči v kmetijstvu	01.05.2007 - 31.12.2013	820.460	131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
			170203			KMETIJSTVO			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
					410	Subvencije			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
					.	Rekapitulacija: VIR			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
					PV00	Lastna sredstva			131.756	138.000	136.000	125.238	95,1	90,8	92,1
12						PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			14.552	679.500	804.500	769.930	5.291,0	113,3	95,7
1206						Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			14.552	679.500	804.500	769.930	5.291,0	113,3	95,7
12069001						Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			14.552	679.500	804.500	769.930	5.291,0	113,3	95,7
		40600093				Energetska zasnova Kranja	01.05.2007 - 31.12.2021	980.000	14.552	135.000	135.000	102.261	702,7	75,7	75,7
			231001			ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA			14.552	135.000	135.000	102.261	702,7	75,7	75,7
					402	Izdatki za blago in storitve			11.102	130.000	130.000	102.261	921,1	78,7	78,7

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.450	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			14.552	135.000	135.000	102.261	702,7	75,7	75,7
					PV00	Lastna sredstva			14.552	35.000	35.000	102.261	702,7	292,2	292,2
					PV02	Evropska sredstva			0	100.000	100.000	0	-	0,0	0,0
		40600158				LEAG	01.10.2009 -	40.000	0	500	500	469	-	93,9	93,9
			231021			LEA			0	500	500	469	-	93,9	93,9
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	500	500	469	-	93,9	93,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	500	500	469	-	93,9	93,9
					PV00	Lastna sredstva			0	500	500	469	-	93,9	93,9
		40900002				Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	01.01.2015 - 31.12.2016	960.000	0	544.000	669.000	667.200	-	122,6	99,7
			231001			ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA			0	544.000	669.000	667.200	-	122,6	99,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	544.000	669.000	667.200	-	122,6	99,7
				.		Rekapitulacija: VIR			0	544.000	669.000	667.200	-	122,6	99,7
					OV05	Ostali viri - koncesionar, javno podjetje			0	186.000	186.000	0	-	0,0	0,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	358.000	483.000	667.200	-	186,4	138,1
13						PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			196.341	418.804	554.743	534.543	272,3	127,6	96,4
1302						Cestni promet in infrastruktura			196.341	418.804	554.743	534.543	272,3	127,6	96,4
13029002						Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	58.804	58.804	58.804	-	100,0	100,0
		40300010				Celostna prometna strategija MO Kranj	01.01.2016 - 31.12.2017	120.000	0	58.804	58.804	58.804	-	100,0	100,0
			220205			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			0	58.804	58.804	58.804	-	100,0	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	58.804	58.804	58.804	-	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	58.804	58.804	58.804	-	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	58.804	58.804	17.834	-	30,3	30,3
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	6.145	-	-	-
					PV02	Evropska sredstva			0	0	0	34.824	-	-	-
13029003						Urejanje cestnega prometa			70.672	120.000	190.789	171.450	242,6	142,9	89,9
		40300008				Rent-a-kolo	01.01.2015 - 31.12.2017	30.000	70.672	60.000	62.787	61.886	87,6	103,1	98,6
			220205			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			70.672	60.000	62.787	61.886	87,6	103,1	98,6
					402	Izdatki za blago in storitve			1.098	0	5.905	5.905	537,8	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			69.574	60.000	56.882	55.981	80,5	93,3	98,4
				.		Rekapitulacija: VIR			70.672	60.000	62.787	61.886	87,6	103,1	98,6
					PV00	Lastna sredstva			70.672	60.000	62.787	61.886	87,6	103,1	98,6
		40300011				Nove tehnologije za urejanje prometa	01.01.2017 - 31.12.2021	470.000	0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6
			220205			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI			0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6
					PV00	Lastna sredstva			0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	13029004					Cestna razsvetljava			125.669	240.000	305.150	304.290	242,1	126,8	99,7
		40600091				Javna razsvetljava	01.01.2007 - 31.12.2017	3.098.517	125.669	240.000	305.150	304.290	242,1	126,8	99,7
			231093			CESTNA RAZSVETLJAVA			125.669	240.000	305.150	304.290	242,1	126,8	99,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	5.734	4.880	-	-	85,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			125.669	240.000	299.416	299.410	238,3	124,8	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			125.669	240.000	305.150	304.290	242,1	126,8	99,7
					PV00	Lastna sredstva			125.669	240.000	305.150	304.290	242,1	126,8	99,7
14						GOSPODARSTVO			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
1403						Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
	14039002					Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
		40300007				Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	01.01.2014 - 31.12.2016	86.704	47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
			170301			ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
					PV00	Lastna sredstva			47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
15						VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			107.436	150.000	150.000	122.216	113,8	81,5	81,5
1502						Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			107.436	150.000	150.000	122.216	113,8	81,5	81,5
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			107.436	150.000	150.000	122.216	113,8	81,5	81,5
		40600108				Deponija Tenetiše	07.03.2011 - 31.12.2014	330.000	107.436	145.000	145.000	122.216	113,8	84,3	84,3
			230207			DEPONIIJA TENETIŠE			78.122	145.000	145.000	122.216	156,4	84,3	84,3
					402	Izdatki za blago in storitve			78.122	145.000	145.000	122.216	156,4	84,3	84,3
			230401			CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA			29.313	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			29.313	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			107.436	145.000	145.000	122.216	113,8	84,3	84,3
					PV00	Lastna sredstva			107.436	145.000	145.000	122.216	113,8	84,3	84,3
		40600109				Zbirni centri, ekološki otoki	01.01.2009 - 31.12.2018	1.875.000	0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
			230401			CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA			0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	5.000	5.000	0	-	0,0	0,0
19						IZOBRAŽEVANJE			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
1903						Primarno in sekundarno izobraževanje			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
	19039002					Glasbeno šolstvo			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
		40700121				Revitalizacija starega Kranja	20.10.2016 - 31.12.2019	1.890.690	0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
			230204			DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			0	37.200	32.527	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	12.200	7.527	0	-	0,0	0,0
				PV02		Evropska sredstva			0	25.000	25.000	0	-	0,0	0,0
0411						Projektna pisarna			4.007.113	15.417.546	15.362.001	3.041.163	75,9	19,7	19,8
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
	0603					Dejavnost občinske uprave			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
			101003			DOMOVI KS			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
				.		Rekapitulacija: VIR			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
				PV00		Lastna sredstva			55.134	60.000	29.307	1.033	1,9	1,7	3,5
	13					PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			752.154	1.732.729	1.813.796	836.318	111,2	48,3	46,1
	1302					Cestni promet in infrastruktura			752.154	1.732.729	1.813.796	836.318	111,2	48,3	46,1
	13029002					Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			693.376	1.612.729	1.693.796	726.452	104,8	45,0	42,9
		40600003				Kolesarska mreža	01.01.2005 - 31.12.2016	613.420	89.312	0	0	0	0,0	-	-
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			80.885	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			3.247	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			77.639	0	0	0	0,0	-	-
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			8.426	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.426	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			89.312	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			89.312	0	0	0	0,0	-	-
		40600004				Savska cesta	01.01.2006 - 31.12.2015	4.082.902	134.819	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			134.819	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.000	3.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			134.819	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			134.819	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			134.819	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
		40600017				Pot na Jošta	01.01.2006 - 31.12.2019	1.128.617	35.334	38.000	38.000	23.945	67,8	63,0	63,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			35.334	36.000	36.000	23.945	67,8	66,5	66,5
					402	Izdatki za blago in storitve			7.183	3.000	3.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			28.151	33.000	33.000	23.945	85,1	72,6	72,6
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			35.334	38.000	38.000	23.945	67,8	63,0	63,0
				PV00		Lastna sredstva			35.334	38.000	38.000	23.945	67,8	63,0	63,0
		40600068				Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	01.05.2011 - 31.12.2018	1.180.000	370.866	342.000	357.200	348.899	94,1	102,0	97,7
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			351.755	342.000	357.200	348.899	99,2	102,0	97,7
					402	Izdatki za blago in storitve			18.463	10.000	10.017	8.167	44,2	81,7	81,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			333.292	332.000	347.183	340.732	102,2	102,6	98,1
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			19.112	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			19.112	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			370.866	342.000	357.200	348.899	94,1	102,0	97,7
				PV00		Lastna sredstva			370.866	342.000	357.200	348.899	94,1	102,0	97,7
		40600153				Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2021	1.551.370	63.044	102.000	132.000	123.164	195,4	120,7	93,3
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			63.044	102.000	132.000	123.164	195,4	120,7	93,3
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	676	675	-	-	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			63.044	102.000	131.324	122.489	194,3	120,1	93,3
				.		Rekapitulacija: VIR			63.044	102.000	132.000	123.164	195,4	120,7	93,3
				PV00		Lastna sredstva			63.044	102.000	132.000	123.164	195,4	120,7	93,3
		40600197				Pločnik Goriče-Golnik	01.01.2014 - 31.12.2018	307.005	0	50.000	50.000	12.817	-	25,6	25,6
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	50.000	50.000	12.817	-	25,6	25,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	586	439	-	-	74,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	50.000	49.414	12.377	-	24,8	25,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	50.000	50.000	12.817	-	25,6	25,6
				PV00		Lastna sredstva			0	50.000	50.000	12.817	-	25,6	25,6
		40600206				Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	20.10.2016 - 31.12.2021	2.047.820	0	549.000	549.000	0	-	0,0	0,0
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	68.320	68.320	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	2.440	2.440	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	65.880	65.880	0	-	0,0	0,0
			141003			DRUŽINSKI CENTER			0	63.440	63.440	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.660	3.660	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	59.780	59.780	0	-	0,0	0,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	208.620	208.620	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.880	4.880	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	203.740	203.740	0	-	0,0	0,0
			231087			ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE			0	208.620	208.620	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.880	4.880	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	203.740	203.740	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	549.000	549.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	549.000	549.000	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40600208				Ureditev Gasilskega trga	22.06.2016 - 31.12.2018	515.000	0	200.000	2.867	2.867	-	1,4	100,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	200.000	2.867	2.867	-	1,4	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	2.867	2.867	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	200.000	0	0	-	0,0	-
					.	Rekapitulacija: VIR			0	200.000	2.867	2.867	-	1,4	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	200.000	2.867	2.867	-	1,4	100,0
		40600215				Trajnostna mobilnost v Kranju	20.10.2016 - 31.12.2020	4.681.018	0	328.729	328.729	7.015	-	2,1	2,1
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	185.440	185.440	4.270	-	2,3	2,3
					402	Izdatki za blago in storitve			0	7.320	7.320	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	178.120	178.120	4.270	-	2,4	2,4
			221002			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			0	143.289	143.289	2.745	-	1,9	1,9
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.525	1.525	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	141.764	141.764	2.745	-	1,9	1,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	328.729	328.729	7.015	-	2,1	2,1
					PV00	Lastna sredstva			0	328.729	328.729	7.015	-	2,1	2,1
		40600220				Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	12.05.2017 - 31.12.2018	259.000	0	0	185.000	159.922	-	-	86,4
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	0	185.000	159.922	-	-	86,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	4.941	4.941	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	180.059	154.981	-	-	86,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	185.000	159.922	-	-	86,4
					PV00	Lastna sredstva			0	0	185.000	159.922	-	-	86,4
		40618024				Obnova Maistrovega trga v Kranju	12.09.2017 - 31.12.2019	380.000	0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
					PV00	Lastna sredstva			0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
	13029003					Urejanje cestnega prometa			58.778	120.000	120.000	109.866	186,9	91,6	91,6
		40600001				Gradnja manjših parkirišč	01.05.2007 - 31.12.2018	1.359.134	58.778	120.000	120.000	109.866	186,9	91,6	91,6
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	0	1.162	1.161	-	-	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	1.162	1.161	-	-	100,0
			221002			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			58.778	120.000	118.838	108.705	184,9	90,6	91,5
					402	Izdatki za blago in storitve			2.481	2.000	2.878	1.567	63,2	78,3	54,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			56.298	118.000	115.960	107.138	190,3	90,8	92,4
					.	Rekapitulacija: VIR			58.778	120.000	120.000	109.866	186,9	91,6	91,6
					PV00	Lastna sredstva			58.778	120.000	120.000	109.866	186,9	91,6	91,6
15						VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.526.636	10.910.003	10.898.732	638.827	41,8	5,9	5,9

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.143.102	10.551.447	10.549.031	556.628	48,7	5,3	5,3
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			188.410	234.681	215.036	205.573	109,1	87,6	95,6
		40600109				Zbirni centri, ekološki otoki	01.01.2009 - 31.12.2018	1.875.000	14.978	61.246	41.601	32.140	214,6	52,5	77,3
			231201			TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL			14.978	15.246	15.246	15.246	101,8	100,0	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			14.978	15.246	15.246	15.246	101,8	100,0	100,0
			231202			ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI			0	46.000	26.355	16.894	-	36,7	64,1
				402		Izdatki za blago in storitve			0	0	6.300	806	-	-	12,8
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	46.000	20.055	16.088	-	35,0	80,2
				.		Rekapitulacija: VIR			14.978	61.246	41.601	32.140	214,6	52,5	77,3
				PV00		Lastna sredstva			14.978	61.246	41.601	32.140	214,6	52,5	77,3
		40600142				Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	01.01.2015 - 31.12.2017	559.881	173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
	15029002					Ravnanje z odpadno vodo			954.691	10.316.766	10.333.995	351.055	36,8	3,4	3,4
		40600029				LN Planina-jug	01.01.2006 - 31.12.2019	6.646.854	0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
		40600031				LN Britof - Voge	01.01.2005 - 31.12.2021	2.702.387	26.299	40.000	40.000	34.518	131,3	86,3	86,3
			230804			ZN BRITOF - VOG - ZEMLJIŠČA			26.299	40.000	32.450	26.968	102,5	67,4	83,1
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			26.299	40.000	32.450	26.968	102,5	67,4	83,1
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	0	3.775	3.775	-	-	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	3.775	3.775	-	-	100,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	0	3.775	3.775	-	-	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	3.775	3.775	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			26.299	40.000	40.000	34.518	131,3	86,3	86,3
				PV00		Lastna sredstva			26.299	40.000	40.000	34.518	131,3	86,3	86,3
		40600079				Čirče	01.05.2007 - 31.12.2020	3.483.506	0	15.000	15.000	3.500	-	23,3	23,3
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	2.000	1.600	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	1.600	0	-	0,0	0,0
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			0	0	400	0	-	-	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	400	0	-	-	0,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	5.000	5.000	1.750	-	35,0	35,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.000	5.000	1.750	-	35,0	35,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	8.000	8.000	1.750	-	21,9	21,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	8.000	8.000	1.750	-	21,9	21,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	15.000	15.000	3.500	-	23,3	23,3
					PV00	Lastna sredstva			0	15.000	15.000	3.500	-	23,3	23,3
		40600080				Hrastje - Trboje	01.01.2008 - 31.12.2020	14.365.852	2.077	0	0	0	0,0	-	-
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			2.077	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			1.950	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			127	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			2.077	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			2.077	0	0	0	0,0	-	-
		40600155				Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	01.01.2010 - 31.12.2018	2.500.000	241.121	200.000	300.000	299.503	124,2	149,8	99,8
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			241.121	200.000	300.000	299.503	124,2	149,8	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			1.100	2.000	2.423	2.022	183,9	101,1	83,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			240.021	198.000	297.577	297.481	123,9	150,2	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			241.121	200.000	300.000	299.503	124,2	149,8	99,8
					PV00	Lastna sredstva			241.121	200.000	300.000	299.503	124,2	149,8	99,8
		40600172				Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	01.01.2013 - 31.12.2016	13.037.839	542.393	0	0	0	0,0	-	-
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			12.063	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			9.452	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.611	0	0	0	0,0	-	-
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			272.895	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			272.895	0	0	0	0,0	-	-
			231005			RAVNANJE Z ODPADNO VODO			38.642	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			2.196	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			36.446	0	0	0	0,0	-	-
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			530	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			67	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			464	0	0	0	0,0	-	-
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			218.262	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			173.249	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			45.013	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			542.393	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			542.393	0	0	0	0,0	-	-
		40600181				Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	01.01.2014 - 31.12.2019	4.342.278	92.412	2.738.464	2.695.063	11.791	12,8	0,4	0,4
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			17.382	1.546.523	1.526.391	8.544	49,2	0,6	0,6
					402	Izdatki za blago in storitve			522	6.500	6.368	5.372	1.029,9	82,6	84,4

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			16.860	1.540.023	1.520.023	3.172	18,8	0,2	0,2
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			6.164	188.983	189.115	132	2,1	0,1	0,1
					402	Izdatki za blago in storitve			3.358	0	132	132	3,9	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.806	188.983	188.983	0	0,0	0,0	0,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			13.895	935.630	930.630	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			7.995	6.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.900	929.130	927.130	0	0,0	0,0	0,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			54.971	67.328	48.927	3.115	5,7	4,6	6,4
					402	Izdatki za blago in storitve			20.180	28.328	24.927	975	4,8	3,4	3,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			34.791	39.000	24.000	2.140	6,2	5,5	8,9
					.	Rekapitulacija: VIR			92.412	2.738.464	2.695.063	11.791	12,8	0,4	0,4
					PV00	Lastna sredstva			92.412	2.738.464	2.695.063	11.791	12,8	0,4	0,4
		40600194				Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	01.01.2015 - 31.12.2019	1.920.540	50.390	1.533.465	1.494.965	1.743	3,5	0,1	0,1
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			6.489	736.015	720.883	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			290	6.500	6.368	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.200	729.515	714.515	0	0,0	0,0	0,0
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			5.254	309.577	309.709	132	2,5	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			1.716	0	132	132	7,7	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.538	309.577	309.577	0	0,0	0,0	0,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			4.262	432.045	427.045	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	6.500	3.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.262	425.545	423.545	0	0,0	0,0	0,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			34.385	55.828	37.328	1.611	4,7	2,9	4,3
					402	Izdatki za blago in storitve			11.367	25.328	20.328	251	2,2	1,0	1,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			23.017	30.500	17.000	1.360	5,9	4,5	8,0
					.	Rekapitulacija: VIR			50.390	1.533.465	1.494.965	1.743	3,5	0,1	0,1
					PV00	Lastna sredstva			50.390	1.533.465	1.494.965	1.743	3,5	0,1	0,1
		40600198				Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	01.07.2014 - 31.12.2019	700.000	0	26.000	25.130	0	-	0,0	0,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	6.500	6.500	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.500	5.500	0	-	0,0	0,0
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	9.000	8.565	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	5.000	4.565	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	9.500	9.065	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	5.000	4.565	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.500	4.500	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			0	26.000	25.130	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	26.000	25.130	0	-	0,0	0,0
		40600201				Gorki-2.sklop (2.faza)	01.01.2017 - 31.12.2019	7.966.791	0	5.683.837	5.683.837	0	-	0,0	0,0
			231005			RAVNANJE Z ODPADNO VODO			0	5.683.837	5.683.837	0	-	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	40.645	40.645	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.643.192	5.643.192	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	5.683.837	5.683.837	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	975.920	975.920	0	-	0,0	0,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	706.186	706.186	0	-	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	4.001.731	4.001.731	0	-	0,0	0,0
	1504					Upravljanje in nadzor vodnih virov			383.535	358.556	349.701	82.199	21,4	22,9	23,5
	15049001					Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			383.535	358.556	349.701	82.199	21,4	22,9	23,5
		40600099				Vodni viri	01.01.2011 - 31.12.2018	1.100.000	18.608	20.000	45.000	39.335	211,4	196,7	87,4
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			18.608	20.000	45.000	39.335	211,4	196,7	87,4
					402	Izdatki za blago in storitve			1.542	5.000	5.000	3.824	247,9	76,5	76,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			17.066	15.000	40.000	35.511	208,1	236,7	88,8
				.		Rekapitulacija: VIR			18.608	20.000	45.000	39.335	211,4	196,7	87,4
					PV00	Lastna sredstva			18.608	20.000	45.000	39.335	211,4	196,7	87,4
		40600178				Zadrževalno polje Bantale	01.01.2011 - 31.12.2018	75.598	13.025	25.156	40.156	37.435	287,4	148,8	93,2
			231016			UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			13.025	25.156	40.156	37.435	287,4	148,8	93,2
					402	Izdatki za blago in storitve			5.156	5.156	5.156	5.156	100,0	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.869	20.000	35.000	32.279	410,2	161,4	92,2
				.		Rekapitulacija: VIR			13.025	25.156	40.156	37.435	287,4	148,8	93,2
					PV00	Lastna sredstva			13.025	25.156	40.156	37.435	287,4	148,8	93,2
		40600189				Vodovod Javornik	01.07.2012 - 31.12.2016	139.200	134.374	0	0	0	0,0	-	-
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			134.374	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			498	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			133.876	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			134.374	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			134.374	0	0	0	0,0	-	-
		40600204				Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	06.06.2016 - 31.12.2016	625.000	217.528	0	0	0	0,0	-	-
			231016			UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			217.528	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			217.528	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			217.528	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			143.713	0	0	0	0,0	-	-
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			73.815	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40600211				Ureditev potoka Trenča	01.01.2017 - 31.12.2019	400.000	0	313.400	264.545	5.429	-	1,7	2,1
			231016			UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			0	313.400	264.545	5.429	-	1,7	2,1
					402	Izdatki za blago in storitve			0	4.000	4.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	309.400	260.545	5.429	-	1,8	2,1
					.	Rekapitulacija: VIR			0	313.400	264.545	5.429	-	1,7	2,1
					PV00	Lastna sredstva			0	175.648	126.793	5.429	-	3,1	4,3
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	137.752	137.752	0	-	0,0	0,0
16						PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			596.634	757.500	685.918	584.938	98,0	77,2	85,3
1603						Komunalna dejavnost			596.634	757.500	685.918	584.938	98,0	77,2	85,3
16039001						Oskrba z vodo			250.250	242.500	199.300	147.231	58,8	60,7	73,9
		40600137				Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	01.01.2009 - 01.12.2023	2.105.969	1.032	7.500	7.500	2.402	232,7	32,0	32,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			1.032	7.500	7.500	2.402	232,7	32,0	32,0
					402	Izdatki za blago in storitve			20	500	500	47	232,7	9,4	9,4
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			1.012	7.000	7.000	2.355	232,7	33,6	33,6
					.	Rekapitulacija: VIR			1.032	7.500	7.500	2.402	232,7	32,0	32,0
					PV00	Lastna sredstva			1.032	7.500	7.500	2.402	232,7	32,0	32,0
		40600156				Investicijsko vzdrževanje vodovodov	01.01.2011 - 31.12.2018	4.380.000	217.328	200.000	189.300	142.329	65,5	71,2	75,2
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			217.328	200.000	189.300	142.329	65,5	71,2	75,2
					402	Izdatki za blago in storitve			1.980	6.000	2.800	1.633	82,5	27,2	58,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			215.348	194.000	186.500	140.696	65,3	72,5	75,4
					.	Rekapitulacija: VIR			217.328	200.000	189.300	142.329	65,5	71,2	75,2
					PV00	Lastna sredstva			217.328	200.000	189.300	142.329	65,5	71,2	75,2
		40600185				Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	01.01.2008 - 31.12.2015	12.769.538	31.890	0	0	0	0,0	-	-
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			31.890	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			18.469	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			13.421	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			31.890	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			31.890	0	0	0	0,0	-	-
		40600207				Ultrafiltracija Nova vas	01.01.2017 - 31.12.2021	1.500.000	0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
16039002						Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			141.998	100.000	99.300	99.150	69,8	99,2	99,8
		40600100				Urejanje pokopališč v KS	01.01.2006 - 31.12.2018	682.897	7.823	5.000	4.761	4.760	60,8	95,2	100,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
			231008			UREJANJE POKOPALIŠČ			7.823	5.000	4.761	4.760	60,8	95,2	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.823	5.000	4.761	4.760	60,8	95,2	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			7.823	5.000	4.761	4.760	60,8	95,2	100,0
					PV00	Lastna sredstva			7.823	5.000	4.761	4.760	60,8	95,2	100,0
		40600101				Pokopališče Kranj	01.01.2008 - 31.12.2016	250.376	125.052	85.000	87.750	87.602	70,1	103,1	99,8
			231008			UREJANJE POKOPALIŠČ			125.052	85.000	87.750	87.602	70,1	103,1	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			1.200	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			123.852	85.000	87.750	87.602	70,7	103,1	99,8
				.		Rekapitulacija: VIR			125.052	85.000	87.750	87.602	70,1	103,1	99,8
					PV00	Lastna sredstva			125.052	85.000	87.750	87.602	70,1	103,1	99,8
		40600196				Pokopališče Bitnje	01.01.2014 - 31.12.2018	750.000	9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
			231008			UREJANJE POKOPALIŠČ			9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
					PV00	Lastna sredstva			9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
16039003						Objekti za rekreacijo			51.796	110.000	112.000	94.128	181,7	85,6	84,0
		40600092				Zelene površine, otroška igrišča	01.01.2010 - 31.12.2018	2.200.000	51.796	110.000	112.000	94.128	181,7	85,6	84,0
			231087			ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE			51.796	110.000	112.000	94.128	181,7	85,6	84,0
					402	Izdatki za blago in storitve			824	0	3.922	3.803	461,5	-	97,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			50.972	110.000	108.078	90.325	177,2	82,1	83,6
				.		Rekapitulacija: VIR			51.796	110.000	112.000	94.128	181,7	85,6	84,0
					OV02	Donacije			2.000	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			49.796	110.000	112.000	94.128	189,0	85,6	84,0
16039005						Druge komunalne dejavnosti			152.589	305.000	275.318	244.429	160,2	80,1	88,8
		40600103				Brežine	30.04.2009 - 31.12.2018	1.000.000	102.830	255.000	263.318	244.429	237,7	95,9	92,8
			231010			KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			102.830	255.000	263.318	244.429	237,7	95,9	92,8
					402	Izdatki za blago in storitve			488	10.000	29.613	23.630	4.842,3	236,3	79,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			102.342	245.000	233.705	220.799	215,7	90,1	94,5
				.		Rekapitulacija: VIR			102.830	255.000	263.318	244.429	237,7	95,9	92,8
					PV00	Lastna sredstva			102.830	255.000	263.318	244.429	237,7	95,9	92,8
		40600200				Prenova stare mestne tržnice v Kranju	01.01.2016 - 31.12.2019	150.000	435	50.000	12.000	0	0,0	0,0	0,0
			231010			KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			435	50.000	12.000	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			435	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	50.000	12.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			435	50.000	12.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			435	50.000	12.000	0	0,0	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40600209				Javne sanitarije	14.09.2016 - 31.12.2016	50.000	49.324	0	0	0	0,0	-	-
			2110010			POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE			49.324	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			49.324	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			49.324	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			49.324	0	0	0	0,0	-	-
18						KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			211.985	201.000	194.204	180.407	85,1	89,8	92,9
1803						Programi v kulturi			146.209	30.000	38.315	34.129	23,3	113,8	89,1
18039005						Drugi programi v kulturi			146.209	30.000	38.315	34.129	23,3	113,8	89,1
		40700021				Nakup knjižnice	26.09.2006 - 31.12.2016	7.236.204	127.994	0	0	0	0,0	-	-
			131003			KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			127.994	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			127.994	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			127.994	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			127.994	0	0	0	0,0	-	-
		40700024				Spominska obeležja	01.01.2008 - 31.12.2018	130.000	18.215	30.000	38.315	34.129	187,4	113,8	89,1
			131007			SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA			18.215	30.000	38.315	34.129	187,4	113,8	89,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			18.215	30.000	38.315	34.129	187,4	113,8	89,1
					.	Rekapitulacija: VIR			18.215	30.000	38.315	34.129	187,4	113,8	89,1
					PV00	Lastna sredstva			18.215	30.000	38.315	34.129	187,4	113,8	89,1
1805						Šport in prostočasne aktivnosti			65.776	171.000	155.889	146.279	222,4	85,5	93,8
18059001						Programi športa			65.776	171.000	155.889	146.279	222,4	85,5	93,8
		40700030				Drugi športni objekti	01.03.2008 - 31.12.2018	2.100.000	57.846	105.000	145.889	145.071	250,8	138,2	99,4
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			57.846	105.000	145.889	145.071	250,8	138,2	99,4
					402	Izdatki za blago in storitve			1.342	0	373	372	27,7	-	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			56.504	105.000	145.516	144.699	256,1	137,8	99,4
					.	Rekapitulacija: VIR			57.846	105.000	145.889	145.071	250,8	138,2	99,4
					PV00	Lastna sredstva			57.846	105.000	145.889	145.071	250,8	138,2	99,4
		40700038				Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	01.03.2008 - 31.12.2018	6.672.959	7.930	66.000	10.000	1.208	15,2	1,8	12,1
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			7.930	66.000	10.000	1.208	15,2	1,8	12,1
					402	Izdatki za blago in storitve			7.930	6.000	5.000	1.208	15,2	20,1	24,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	60.000	5.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			7.930	66.000	10.000	1.208	15,2	1,8	12,1
					PV00	Lastna sredstva			7.930	66.000	10.000	1.208	15,2	1,8	12,1
19						IZOBRAŽEVANJE			864.570	1.756.314	1.740.044	799.639	92,5	45,5	46,0
1902						Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			257.970	0	0	0	0,0	-	-
19029001						Vrtci			257.970	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		40700102				Vrtec Čirče	01.01.2014 - 31.12.2016	358.913	257.970	0	0	0	0,0	-	-
			121001			INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			257.970	0	0	0	0,0	-	-
					402	Izdatki za blago in storitve			695	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			257.275	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			257.970	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			257.970	0	0	0	0,0	-	-
	1903					Primarno in sekundarno izobraževanje			606.600	1.756.314	1.740.044	799.639	131,8	45,5	46,0
	19039001					Osnovno šolstvo			504.564	1.216.714	1.200.444	740.596	146,8	60,9	61,7
		40700008				OŠ Helene Puhar	01.01.2016 - 31.12.2017	150.000	123.324	130.000	130.000	125.768	102,0	96,7	96,7
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			123.324	130.000	130.000	125.768	102,0	96,7	96,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	1.952	0	-	-	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			123.324	130.000	128.048	125.768	102,0	96,7	98,2
					.	Rekapitulacija: VIR			123.324	130.000	130.000	125.768	102,0	96,7	96,7
					PV00	Lastna sredstva			123.324	130.000	8.812	4.581	3,7	3,5	52,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	0	121.188	121.187	-	-	100,0
		40700044				Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	01.01.2017 - 31.12.2019	698.180	0	60.000	39.000	6.307	-	10,5	16,2
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			0	60.000	39.000	6.307	-	10,5	16,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	2.500	1.208	-	-	48,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	60.000	36.500	5.100	-	8,5	14,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	60.000	39.000	6.307	-	10,5	16,2
					PV00	Lastna sredstva			0	60.000	39.000	6.307	-	10,5	16,2
		40700103				Vzdrževanje in obnove šol	01.01.2008 - 31.12.2018	800.000	380.082	300.000	550.000	543.614	143,0	181,2	98,8
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			380.082	300.000	550.000	543.614	143,0	181,2	98,8
					402	Izdatki za blago in storitve			12.851	0	12.874	11.949	93,0	-	92,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			367.231	300.000	537.126	531.664	144,8	177,2	99,0
					.	Rekapitulacija: VIR			380.082	300.000	550.000	543.614	143,0	181,2	98,8
					PV00	Lastna sredstva			380.082	300.000	550.000	543.614	143,0	181,2	98,8
		40700119				OŠ Stražišče - telovadnica	26.10.2016 - 31.12.2020	139.485	1.159	60.000	60.000	14.840	1.280,4	24,7	24,7
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			1.159	60.000	60.000	14.840	1.280,4	24,7	24,7
					402	Izdatki za blago in storitve			1.159	10.000	15.000	4.819	415,8	48,2	32,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	50.000	45.000	10.021	-	20,0	22,3
					.	Rekapitulacija: VIR			1.159	60.000	60.000	14.840	1.280,4	24,7	24,7
					PV00	Lastna sredstva			1.159	60.000	60.000	14.840	1.280,4	24,7	24,7
		40700120				Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka	26.10.2016 - 31.12.2020	5.510.977	0	666.714	421.444	50.066	-	7,5	11,9
			121001			INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			0	666.714	421.444	50.066	-	7,5	11,9

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					402	Izdatki za blago in storitve			0	17.320	10.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	649.394	411.444	50.066	-	7,7	12,2
				.		Rekapitulacija: VIR			0	666.714	421.444	50.066	-	7,5	11,9
					PV00	Lastna sredstva			0	666.714	421.444	50.066	-	7,5	11,9
	19039002					Glasbeno šolstvo			102.036	539.600	539.600	59.043	57,9	10,9	10,9
		40700009				Prenova objekta na Cankarjevi 2	01.01.2015 - 31.12.2019	1.281.000	102.036	0	0	0	0,0	-	-
			111310			GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE			102.036	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			102.036	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			102.036	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			102.036	0	0	0	0,0	-	-
		40700121				Revitalizacija starega Kranja	20.10.2016 - 31.12.2019	1.890.690	0	539.600	539.600	59.043	-	10,9	10,9
			111310			GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE			0	539.600	539.600	59.043	-	10,9	10,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	539.600	539.600	59.043	-	10,9	10,9
				.		Rekapitulacija: VIR			0	539.600	539.600	59.043	-	10,9	10,9
					PV00	Lastna sredstva			0	539.600	539.600	59.043	-	10,9	10,9
05						KRAJEVNE SKUPNOSTI			80.290	68.200	112.290	67.011	83,5	98,3	59,7
0511						KS Bitnje			0	500	500	180	-	36,0	36,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	500	500	180	-	36,0	36,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	500	500	180	-	36,0	36,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	500	500	180	-	36,0	36,0
		50000001				Investicije KS	-		0	500	500	180	-	36,0	36,0
			50100111			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje			0	500	500	180	-	36,0	36,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	500	500	180	-	36,0	36,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	500	500	180	-	36,0	36,0
					PV00	Lastna sredstva			0	500	500	180	-	36,0	36,0
0512						KS Bratov Smuk			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
			50020512			MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Bratov Smuk			2.128	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.128	0	0	0	0,0	-	-
			50100112			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk			0	750	750	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	750	750	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			2.128	750	750	0	0,0	0,0	0,0
0513						KS Britof			3.480	0	0	0	0,0	-	-
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			3.480	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			3.480	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.480	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				Investicije KS	-		3.480	0	0	0	0,0	-	-
			50021113			JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Britof			3.480	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.480	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			3.480	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			3.480	0	0	0	0,0	-	-
0514						KS Čirče			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
			50100114			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			17.627	0	883	883	5,0	-	100,0
0515						KS Gorenja Sava			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
	0603					Dejavnost občinske uprave			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
		50000001				Investicije KS	-		294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
			50100115			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Gorenja Sava			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
					.	Rekapitulacija: VIR			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
					PV00	Lastna sredstva			294	850	1.902	1.895	644,0	222,9	99,6
0516						KS Golnik			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
			50100116			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			3.202	0	2.070	2.070	64,6	-	100,0
0517						KS Goriče			3.806	1.400	10.259	9.258	243,3	661,3	90,2
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			3.806	1.400	10.259	9.258	243,3	661,3	90,2
	0603					Dejavnost občinske uprave			3.806	1.400	10.259	9.258	243,3	661,3	90,2
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.806	1.400	10.259	9.258	243,3	661,3	90,2
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	3.806	0	9.259	9.258	243,3	-	100,0
			50100117			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče			3.806	0	9.259	9.258	243,3	-	100,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.806	0	9.259	9.258	243,3	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			3.806	0	9.259	9.258	243,3	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			3.806	0	9.259	9.258	243,3	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		0	1.400	1.000	0	-	0,0	0,0
			50100117			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče			0	1.400	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.400	1.000	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	1.400	1.000	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	1.400	1.000	0	-	0,0	0,0
0518						KS Huje			935	0	376	376	40,2	-	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			935	0	376	376	40,2	-	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			935	0	376	376	40,2	-	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			935	0	376	376	40,2	-	100,0
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	0	0	376	376	-	-	100,0
			50100118			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje			0	0	376	376	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	376	376	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	376	376	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	376	376	-	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		935	0	0	0	0,0	-	-
			50100118			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje			935	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			935	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			935	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			935	0	0	0	0,0	-	-
0520						KS Kokrica			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
	0603					Dejavnost občinske uprave			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
		50000001				Investicije KS	-		4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
			50100120			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
				.		Rekapitulacija: VIR			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
					PV00	Lastna sredstva			4.404	3.000	4.100	4.035	91,6	134,5	98,4
0522						KS Mavčiče			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
			50022122			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče			5.099	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.099	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
			50100122			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče			19	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			19	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
				.		Rekapitulacija: VIR			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			5.118	7.000	7.000	0	0,0	0,0	0,0
0523						KS Orehek Drulovka			0	0	830	830	-	-	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	0	830	830	-	-	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	0	830	830	-	-	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	0	830	830	-	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		0	0	830	830	-	-	100,0
			50100123			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka			0	0	830	830	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	830	830	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	830	830	-	-	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	830	830	-	-	100,0
0524						KS Podblica			2.525	0	3.401	3.401	134,7	-	100,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			2.525	0	3.401	3.401	134,7	-	100,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			2.525	0	3.401	3.401	134,7	-	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.525	0	3.401	3.401	134,7	-	100,0
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	0	0	3.401	3.401	-	-	100,0
			50100124			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica			0	0	3.401	3.401	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	3.401	3.401	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	3.401	3.401	-	-	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	3.401	3.401	-	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		2.525	0	0	0	0,0	-	-
			50100124			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Podblica			2.525	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.525	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			2.525	0	0	0	0,0	-	-
				PV00		Lastna sredstva			2.525	0	0	0	0,0	-	-
0525						KS Predoslje			6.817	8.300	9.244	9.085	133,3	109,5	98,3
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
	0603					Dejavnost občinske uprave			2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
		50000001				Investicije KS	-		2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
			50021825			ŠPORTNA IGRISČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Predoslje			0	0	1.005	1.004	-	-	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.005	1.004	-	-	99,9
			50022125			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje			0	3.000	4.894	4.890	-	163,0	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	3.000	4.894	4.890	-	163,0	99,9
			50100125			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje			2.461	5.300	3.345	3.191	129,7	60,2	95,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.461	5.300	3.345	3.191	129,7	60,2	95,4
				.		Rekapitulacija: VIR			2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
				PV00		Lastna sredstva			2.461	8.300	9.244	9.085	369,1	109,5	98,3
18						KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.355	0	0	0	0,0	-	-
1803						Programi v kulturi			4.355	0	0	0	0,0	-	-

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	18039005					Drugi programi v kulturi			4.355	0	0	0	0,0	-	-
		40700024				Spominska obeležja	01.01.2008 - 31.12.2018	130.000	4.355	0	0	0	0,0	-	-
			50022125			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje			4.355	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.355	0	0	0	0,0	-	-
				.		Rekapitulacija: VIR			4.355	0	0	0	0,0	-	-
				PV		Proračunski viri			4.355	0	0	0	0,0	-	-
0526						KS Primskovo			9.732	500	8.146	8.090	83,1	1.617,9	99,3
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			9.732	500	8.146	8.090	83,1	1.617,9	99,3
	0603					Dejavnost občinske uprave			9.732	500	8.146	8.090	83,1	1.617,9	99,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			9.732	500	8.146	8.090	83,1	1.617,9	99,3
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	0	0	6.080	6.079	-	-	100,0
			50100126			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo			0	0	6.080	6.079	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	6.080	6.079	-	-	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	6.080	6.079	-	-	100,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	6.080	6.079	-	-	100,0
		50000001				Investicije KS	-		9.732	500	2.066	2.010	20,7	402,1	97,3
			50100126			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo			9.732	500	2.066	2.010	20,7	402,1	97,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			9.732	500	2.066	2.010	20,7	402,1	97,3
				.		Rekapitulacija: VIR			9.732	500	2.066	2.010	20,7	402,1	97,3
				PV00		Lastna sredstva			9.732	500	2.066	2.010	20,7	402,1	97,3
0527						KS Planina			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
			50100127			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			423	100	100	0	0,0	0,0	0,0
0528						KS Stražišče			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
	0603					Dejavnost občinske uprave			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
		50000001				Investicije KS	-		954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
			50100128			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
				.		Rekapitulacija: VIR			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
				PV00		Lastna sredstva			954	1.000	1.000	963	100,9	96,3	96,3
0530						KS Tenetiše			0	2.000	11.129	10.730	-	536,5	96,4

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			0	2.000	11.129	10.730	-	536,5	96,4
0603						Dejavnost občinske uprave			0	2.000	11.129	10.730	-	536,5	96,4
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.000	11.129	10.730	-	536,5	96,4
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2018	900.000	0	0	10.730	10.730	-	-	100,0
		50100130				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše			0	0	10.730	10.730	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	10.730	10.730	-	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	10.730	10.730	-	-	100,0
					PV	Proračunski viri			0	0	0	10.730	-	-	-
					PV00	Lastna sredstva			0	0	10.730	0	-	-	0,0
		50000001				Investicije KS	-		0	2.000	399	0	-	0,0	0,0
		50100130				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše			0	2.000	399	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.000	399	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.000	399	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	2.000	399	0	-	0,0	0,0
0531						KS Trstenik			15.201	29.000	30.500	3.282	21,6	11,3	10,8
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
0603						Dejavnost občinske uprave			15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
		50000001				Investicije KS	-		15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
		50021831				ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Trstenik			0	6.000	6.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	6.000	6.000	0	-	0,0	0,0
		50022131				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik			630	9.000	9.000	1.782	282,9	19,8	19,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			630	9.000	9.000	1.782	282,9	19,8	19,8
		50100131				OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik			14.571	14.000	14.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			14.571	14.000	14.000	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
					PV00	Lastna sredstva			15.201	29.000	29.000	1.782	11,7	6,1	6,1
16						PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
1603						Komunalna dejavnost			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
16039002						Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
		40600100				Urejanje pokopališč v KS	01.01.2006 - 31.12.2018	682.897	0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
		50022131				POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	0	1.500	1.500	-	-	100,0
0532						KS Vodovodni stolp			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
06						LOKALNA SAMOUPRAVA			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
0603						Dejavnost občinske uprave			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
06039002						Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
		50000001				Investicije KS	-		1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
			50020532			MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Vodovodni stolp			0	0	50	50	-	-	99,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	50	50	-	-	99,6
			50021832			ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Vodovodni stolp			0	0	11.250	11.053	-	-	98,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	11.250	11.053	-	-	98,2
			50100132			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp			1.174	7.800	2.300	431	36,7	5,5	18,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.174	7.800	2.300	431	36,7	5,5	18,7
					.	Rekapitulacija: VIR			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
					PV00	Lastna sredstva			1.174	7.800	13.600	11.533	982,6	147,9	84,8
0533						KS Zlato polje			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
		50000001				Investicije KS	-		1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
			50100133			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato polje			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
					.	Rekapitulacija: VIR			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
					PV00	Lastna sredstva			1.741	1.500	2.000	400	23,0	26,7	20,0
0534						KS Žabnica			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
			50022134			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.500	1.500	0	-	0,0	0,0
			50100134			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	1.000	0	-	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	2.500	2.500	0	-	0,0	0,0
0535						KS Besnica			729	0	0	0	0,0	-	-
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			729	0	0	0	0,0	-	-
	0603					Dejavnost občinske uprave			729	0	0	0	0,0	-	-
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			729	0	0	0	0,0	-	-
		50000001				Investicije KS	-		729	0	0	0	0,0	-	-
			50100135			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica			729	0	0	0	0,0	-	-
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			729	0	0	0	0,0	-	-
					.	Rekapitulacija: VIR			729	0	0	0	0,0	-	-
					PV00	Lastna sredstva			729	0	0	0	0,0	-	-
0536						KS Hrastje			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
	0603					Dejavnost občinske uprave			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0

PU	Nosilna PK/NRP	NRP	PP	VIR	Konto	Opis	Začetek- konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13/10	13/11	13/12
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
			50021836			ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI - KS Hrastje			0	500	500	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	500	500	0	-	0,0	0,0
			50023836			ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA - KS Hrastje			0	1.300	1.300	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.300	1.300	0	-	0,0	0,0
			50100136			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje			0	200	200	0	-	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	200	200	0	-	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	2.000	2.000	0	-	0,0	0,0
06						MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
	0603					Dejavnost občinske uprave			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
		40400001				Nakup opreme - MIK	01.05.2007 -	130.000	33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
			100902			OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
				.		Rekapitulacija: VIR			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
				PV00		Lastna sredstva			33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
07						SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
	06					LOKALNA SAMOUPRAVA			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
	0603					Dejavnost občinske uprave			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
		40800001				SNR: nakup opreme, vozil	15.03.2010 -	25.000	1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
			101004			SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
				.		Rekapitulacija: VIR			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
				PV00		Lastna sredstva			1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
									6.239.986	18.572.063	18.861.391	6.031.504	96,7	32,5	32,0

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	551
01 MESTNI SVET (1.500 €) 7.032 €	551
01019001 Dejavnost občinskega sveta (1.500 €) 7.032 €	551
10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (1.500 €) 7.032 €	551
0401 KABINET ŽUPANA (235.250 €) 77.961 €	551
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (170.000 €) 77.961 €	551
40100001 Pametno mesto (170.000 €) 77.961 €	551
19039002 Glasbeno šolstvo (65.250 €) 0 €	551
40700121 Revitalizacija starega Kranja (65.250 €) 0 €	551
0402 URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE (648.540 €) 654.521 €	552
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (237.700 €) 251.645 €	552
40200001 Nakup opreme - uprava (127.700 €) 152.512 €	552
40200003 Obnova stavbe MO Kranj (100.000 €) 89.326 €	552
40200004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 9.807 €	552
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (93.840 €) 98.036 €	552
40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (93.840 €) 98.036 €	552
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (317.000 €) 304.840 €	552
40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (140.600 €) 138.654 €	552
40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 166.186 €	552
0403 URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE (227.000 €) 88.389 €	553
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (50.000 €) 19.592 €	553
40600050 Poslovni prostori (50.000 €) 19.592 €	553
06039001 Administracija občinske uprave (17.000 €) 1.856 €	553
40200009 Počitniški objekti (17.000 €) 1.856 €	553
16069002 Nakup zemljišč (160.000 €) 66.942 €	553
40600090 Nakup obstoječih cest (160.000 €) 66.942 €	553
0407 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (344.254 €) 427.270 €	554
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (17.101 €) 41.295 €	554
40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje (17.101 €) 16.958 €	554
40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje (0 €) 24.337 €	554
18039005 Drugi programi v kulturi (38.700 €) 41.691 €	554
40700018 Investicijski transferi - kultura (38.700 €) 41.691 €	554
18059001 Programi športa (35.000 €) 84.675 €	554
40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. (35.000 €) 84.675 €	554
19029001 Vrtci (119.986 €) 118.300 €	554
40700099 Investicijski transferi vrtcem (119.986 €) 118.300 €	554
19039001 Osnovno šolstvo (93.867 €) 107.245 €	555
40700001 Investicijski transferi šolam (93.867 €) 107.245 €	555
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva (6.050 €) 4.914 €	555
40700054 Sejmišče 4 (6.050 €) 4.914 €	555
20029001 Drugi programi v pomoč družini (550 €) 465 €	555
40700055 Škrlovc (550 €) 465 €	555
20049003 Socialno varstvo starih (33.000 €) 28.685 €	556
40700049 Dom upokoјencev Kranj - adaptacija (25.000 €) 20.685 €	556

40700051 Pomoč na domu (8.000 €) 8.000 €.....	556
0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR (134.180 €) 45.000 €.....	556
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (84.180 €) 0 €.....	556
40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina (84.180 €) 0 €.....	556
18029001 Nepremična kulturna dediščina (50.000 €) 45.000 €	557
40600051 Staro mestno jedro (50.000 €) 45.000 €	557
0410 URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS (1.481.004 €) 1.614.427 €.....	557
04029001 Informacijska infrastruktura (10.000 €) 9.999 €	557
40600210 WIFI MOK (10.000 €) 9.999 €.....	557
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 125.238 €	557
40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 125.238 €.....	557
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (679.500 €) 769.930 €	557
40600093 Energetska zasnova Kranja (135.000 €) 102.261 €	557
40600158 LEAG (500 €) 469 €.....	558
40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil (544.000 €) 667.200 €	558
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (58.804 €) 58.804 €	558
40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj (58.804 €) 58.804 €.....	558
13029003 Urejanje cestnega prometa (120.000 €) 171.450 €.....	558
40300008 Rent-a-kolo (60.000 €) 61.886 €	558
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (60.000 €) 109.563 €.....	559
13029004 Cestna razsvetljava (240.000 €) 304.290 €	559
40600091 Javna razsvetljava (240.000 €) 304.290 €.....	559
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (47.500 €) 52.500 €	559
40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (47.500 €) 52.500 €.....	559
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (150.000 €) 122.216 €	559
40600108 Deponija Tenetiše (145.000 €) 122.216 €.....	559
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (5.000 €) 0 €.....	559
19039002 Glasbeno šolstvo (37.200 €) 0 €	560
40700121 Revitalizacija starega Kranja (37.200 €) 0 €.....	560
0411 PROJEKTNJA PISARNA (15.417.546 €) 3.041.163 €.....	560
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (60.000 €) 1.033 €	560
40600148 Domovi KS (60.000 €) 1.033 €	560
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.612.729 €) 726.452 €	560
40600004 Savska cesta (3.000 €) 0 €	560
40600017 Pot na Jošta (38.000 €) 23.945 €	560
40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (342.000 €) 348.899 €	561
40600153 Križišča in krožišča (102.000 €) 123.164 €	561
40600197 Pločnik Goriče-Golnik (50.000 €) 12.817 €	561
40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina (549.000 €) 0 €.....	562
40600208 Ureditev Gasilskega trga (200.000 €) 2.867 €	562
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (328.729 €) 7.015 €.....	562
40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur (0 €) 159.922 €.....	563
40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju (0 €) 47.823 €	563

13029003 Urejanje cestnega prometa (120.000 €) 109.866 €.....	563
40600001 Gradnja manjših parkirišč (120.000 €) 109.866 €	563
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (234.681 €) 205.573 €	564
40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (61.246 €) 32.140 €.....	564
40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra (173.435 €) 173.432 €	564
15029002 Ravnanje z odpadno vodo (10.316.766 €) 351.055 €.....	564
40600029 LN Planina-jug (80.000 €) 0 €.....	564
40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 34.518 €.....	564
40600079 Čirče (15.000 €) 3.500 €.....	565
40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (200.000 €) 299.503 €	565
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje (2.738.464 €) 11.791 €	565
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju (1.533.465 €) 1.743 €	566
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze (26.000 €) 0 €.....	566
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) (5.683.837 €) 0 €.....	567
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (358.556 €) 82.199 €	567
40600099 Vodni viri (20.000 €) 39.335 €.....	567
40600178 Zadrževalno polje Bantale (25.156 €) 37.435 €.....	568
40600211 Ureditev potoka Trenča (313.400 €) 5.429 €.....	568
16039001 Oskrba z vodo (242.500 €) 147.231 €.....	568
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (7.500 €) 2.402 €.....	568
40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (200.000 €) 142.329 €	568
40600207 Ultrafiltracija Nova vas (35.000 €) 2.500 €	569
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (100.000 €) 99.150 €	569
40600100 Urejanje pokopališč v KS (5.000 €) 4.760 €.....	569
40600101 Pokopališče Kranj (85.000 €) 87.602 €	569
40600196 Pokopališče Bitnje (10.000 €) 6.788 €.....	569
16039003 Objekti za rekreacijo (110.000 €) 94.128 €.....	570
40600092 Zelene površine, otroška igrišča (110.000 €) 94.128 €.....	570
16039005 Druge komunalne dejavnosti (305.000 €) 244.429 €	570
40600103 Brežine (255.000 €) 244.429 €	570
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju (50.000 €) 0 €.....	570
18039005 Drugi programi v kulturi (30.000 €) 34.129 €.....	570
40700024 Spominska obeležja (30.000 €) 34.129 €.....	570
18059001 Programi športa (171.000 €) 146.279 €	571
40700030 Drugi športni objekti (105.000 €) 145.071 €	571
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (66.000 €) 1.208 €.....	571
19039001 Osnovno šolstvo (1.216.714 €) 740.596 €	571
40700008 OŠ Helene Puhar (130.000 €) 125.768 €.....	571
40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (60.000 €) 6.307 €.....	571
40700103 Vzdrževanje in obnove šol (300.000 €) 543.614 €	572
40700119 OŠ Stražišče - telovadnica (60.000 €) 14.840 €.....	572
40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" (666.714 €) 50.066 €.....	572
19039002 Glasbeno šolstvo (539.600 €) 59.043 €.....	573

40700121 Revitalizacija starega Kranja	(539.600 €) 59.043 €	573
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(68.200 €) 34.784 €	573
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(68.200 €) 34.784 €	573
50000001 Investicije KS	(68.200 €) 34.784 €	573
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(11.130 €) 7.751 €	573
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(11.130 €) 7.751 €	573
40400001 Nakup opreme - MIK	(11.130 €) 7.751 €	573
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(3.459 €) 978 €	574
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(3.459 €) 978 €	574
40800001 SNR: nakup opreme, vozil	(3.459 €) 978 €	574

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET	(1.500 €) 7.032 €
-----------------------	--------------------------

01019001 Dejavnost občinskega sveta	(1.500 €) 7.032 €
--	--------------------------

10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	(1.500 €) 7.032 €
--	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila v skladu z veljavnim Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, sprejetim 18.2. 2004, namenjena nakupu osnovnih sredstev za tekoče delo posameznih članov svetniških skupin, predvsem za nakup telekomunikacijske opreme (mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov) in nakupu strojne računalniške opreme (dograditev sistemov oz. računalniške opreme, trdih diskov).

Do odstopanja pri realizaciji je prišlo zaradi večjih nepredvidenih okvar mobilnih telefonov in nakupa strojne računalniške opreme.

0401 Kabinet župana	(235.250 €) 77.961 €
----------------------------	-----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(170.000 €) 77.961 €
--	-----------------------------

40100001 Pametno mesto	(170.000 €) 77.961 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Pametno mesto - namen programa:

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

V prvem letu izvajanja programa so bile opravljene naslednje storitve (začetek): tehnični postopki za komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, začetki postopkov za uvedbo enotne aplikacije/kartice. Plačani so bili stroški za nadaljevanje delovanja aplikacije iKranj, Kranjopen in LCD zaslone. Prav tako je bila izvedena delavnica za uvedbo enotne pametne kartice, pri čemer so nastali stroški moderiranja delavnice.

Vzpostavitev podatkov borze poslovnih nepremičnin na območju MOK:

- izdelava evidence posl. prostorov na območju MOK v lasti tretjih oseb
- izdelava evidence praznih posl. prostorov v lasti MOK z vsemi bistvenimi podatki (tudi podatki o lokaciji)
- izdelava evidence s podatki o ponudbi poslovnih nepremičnin na nepremičninskih portalih

Začetek vzpostavitve sistema za vodenje borze poslovnih nepremičnin na območju MOK:

- priprava zasnove in funkcionalnosti sistema (javnega in internega dela sistema)

19039002 Glasbeno šolstvo	(65.250 €) 0 €
----------------------------------	-----------------------

40700121 Revitalizacija starega Kranja	(65.250 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se objekt po prenovi večinoma uporabi za potrebe Glasbene šole, delno pa tudi za druge kulturne dejavnosti. Sredstva so bila planirana za izvedbo prve faze adaptacije in izdelavo projektne dokumentacije.

Tekom projektiranja je bila iz ZVKD vložena zahteva za izvedbo arheoloških izkopavanj. Prvi del izkopavanj je zaključen.

Planirana sredstva so bila realizirana zgolj 11%, kajti projekt je predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori še ni zaključen.

0402 Urad za tehnične zadeve	(648.540 €) 654.521 €
-------------------------------------	------------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(237.700 €) 251.645 €
--	------------------------------

40200001 Nakup opreme - uprava	(127.700 €) 152.512 €
---------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Proračunska sredstva so bila realizirana za nakup računalniške, licenčne programske opreme in telekomunikacijske opreme. Del sredstev je bil porabljen tudi za postavitve digitalnega obveščanja občanov v Mestni občini Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom, realizacija v letu 2017 pa je bila manjša od realizacije v letu 2016.

40200003 Obnova stavbe MO Kranj	(100.000 €) 89.326 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila realizirana za celostno obnovo zunanjega vhoda v stavbo Mestne občine Kranj, zamenjavo stavbnega pohištva in ostalih manjših investicij v poslovni stavbi Mestne občine Kranj.

40200004 Nakup pohištva - uprava	(10.000 €) 9.807 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva smo porabili za zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(93.840 €) 98.036 €
---	----------------------------

40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	(93.840 €) 98.036 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Proračunska sredstva so bila porabljena za financiranje enot civilne zaščite Mestne občine Kranj v obliki investicijskih transferov- na podlagi pogodb za nabavo osebne in skupinske opreme za zaščito in reševanje ljudi in materialnega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so bila realizirana v celoti.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(317.000 €) 304.840 €
--	------------------------------

40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	(140.600 €) 138.654 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nabavo manjšega gasilskega vozila z vodo za prostovoljno gasilsko društvo Suha in osebne zaščitne opreme za prostovoljna gasilska društva. Sredstva požarne takse so bila porabljena za nabavo opreme prostovoljnemu gasilskemu društvu v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska. O porabi sredstev se izdela poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	(176.400 €) 166.186 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prejeta finančna sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami.

0403 Urad za splošne zadeve	(227.000 €) 88.389 €
------------------------------------	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(50.000 €) 19.592 €
---	----------------------------

40600050 Poslovni prostori	(50.000 €) 19.592 €
-----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov splošnega materiala in storitev ter za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in za načrte in drugo projektno dokumentacijo in storitve ter dokumentacijo.

Na kontu 4020 ni bilo porabe načrtovanih sredstev.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 16.359 €, kar predstavlja 33,39 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Glavnina sredstev je bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (obnova streh in fasad) na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore.

Na kontu 4208 so bila porabljena sredstva v višini 3.233 €, kar predstavlja 99,78 % načrtovanih sredstev za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter storitve in dokumentacijo.

06039001 Administracija občinske uprave	(17.000 €) 1.856 €
--	---------------------------

40200009 Počitniški objekti	(17.000 €) 1.856 €
------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4202 so bila porabljena sredstva v višini 824,00 € oziroma 41,20 % načrtovanih sredstev za nakup opreme in napeljav. Na kontu 4205 je bilo porabljenih sredstev v višini 1.032,00 € oziroma 6,90 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40200009 - POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

16069002 Nakup zemljišč	(160.000 €) 66.942 €
--------------------------------	-----------------------------

40600090 Nakup obstoječih cest	(160.000 €) 66.942 €
---------------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

Realizirani so bili v večji meri odkupi že obstoječih kategoriziranih cest, v manjši meri pa odkupi že rekonstruiranih cest.

Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremenom. Realizirani nakupi pa so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim. Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v primeru odkupov že rekonstruiranih cest pa je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena za nakupe v primeru odstopanj v površini zemljišč po prodajnih pogodbah in že izvedenih geodetskih storitvah, kjer se ta razlika dejansko ugotavlja.

Odkupi se izvajajo v večji meri glede na vloge strank, po uvedbi aplikacije nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj pa bo omogočen boljši pregled še neurejenih zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, s tem pa tudi izvedba sistematičnih odkupov le-teh zemljišč.

0407 Urad za družbene dejavnosti (344.254 €) 427.270 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (17.101 €) 41.295 €

40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje (17.101 €) 16.958 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, v višini 16.958 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči za ZD Kranj.

40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje (0 €) 24.337 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva, v višini 24.337 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči za ZD Kranj.

18039005 Drugi programi v kulturi (38.700 €) 41.691 €

40700018 Investicijski transferi - kultura (38.700 €) 41.691 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prešernovem gledališču Kranj so bila namenjena sredstva za obnovo prostorov in za menjavo, nakup opreme. Nujne investicije v letu 2017 so bile obnova hladilnega pulta v zgornjem bifeju, zaščita tlaka pred gledališčem (montaža mehanske zaščite proti golobom in drugim pticam), nakup fotokopirnega stroja A3 ter nakup digitalne mešalne mize.

Mestni knjižnici Kranj so bila izplačana sredstva za menjavo stikal za usmerjanje prometa v lokalnem omrežju ter za podaljšanje garancije za diskovno polje.

Sredstva namenjena Gorenjskemu muzeju so bila porabljena za nakup 1 predalnika za shranjevanje arhivskega gradiva in odsesovalno napravo za konservatorsko delavnico. Ostala sredstva s soglasjem MOK so se namenila za nova vrata, pult in podest v Prešernovi hiši.

18059001 Programi športa (35.000 €) 84.675 €

40700032 Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž. (35.000 €) 84.675 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena obnovi recepcije in registracije vhoda Pokritega olimpijskega bazena in letnega kopališča ter ureditve tribune na nogometnem stadionu za nastopanje v prvi ligi (stolpi za TV kamere, klopi za rezervne igralce, semafor, VIP prostor na tribuni).

19029001 Vrtci (119.986 €) 118.300 €

40700099 Investicijski transferi vrtcem (119.986 €) 118.300 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 110.000 EUR namenila: nakupu računalnikov, nakupu kombija, posodobitvi notranje opreme v enoti Najdihojca, ureditvi igrišča v enoti Čirče, nakupu pomivalnega stroja v enoti Ciciban, nakupu hladilne omare v enoti Živ Žav, nakupu hladilnika za shranjevanje vzorcev za enoto Čebelica, nadgradnji programske opreme Četrta pot, nakupu alarmnega sistema za enoto Živ Žav, za delno sanacijo kuhinje Ježek. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 8.300 EUR namenila: za nakup vrtno hiše KOOTI v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za nakup Ipad mini, stolov in obnovo električnega omrežja v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 EUR); za vzdrževalna dela na fasadi vrtca pri OŠ Simona Jenka - Primskovo, za nakup 2 fotoaparatorov in za izdelavo tuša v vrtcu Simona Jenka - matična šola (1.700 EUR) ter za nakup električnih vrat v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400 EUR). Sredstva so bila porabljena 83,1 % glede na sprejeti plan.

19039001 Osnovno šolstvo**(93.867 €) 107.245 €****40700001 Investicijski transferi šolam****(93.867 €) 107.245 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva so bila v celoti realizirana (razen OŠ Matije Čopa Kranj in Ljudske univerze Kranj), posamezne šole pa so sredstva porabila za sledeče namene:

OŠ Predoslje Kranj: za nakup in montažo notranjih vrat, gradnjo večnamenskega igrišča in za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

OŠ Helene Puhar Kranj: za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela..

OŠ Matije Čopa Kranj: ni bilo realizacije.

OŠ Jakoba Aljaža Kranj: za nakup pohištva.

OŠ Stražišče Kranj: za izvedbo slikopleskarskih del. .

OŠ Franceta Prešerna Kranj: za nakup računalnikov, interaktivnih tabel, strežnika, kamere za varovanje in pohištva.

OŠ Simona Jenka Kranj: za nakup računalnikov, projektorjev in pohištva.

OŠ Staneta Žagarja Kranj: za nakup projektorjev in obnovo tal v kletnih prostorih.

OŠ Orehek Kranj: za obnovo poda.

Glasbena šola Kranj: nakup različnih inštrumentov kontrabas, Marimbasa Yamaha.

Ljudska univerza Kranj: ni bilo realizacije.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**(6.050 €) 4.914 €****40700054 Sejmišče 4****(6.050 €) 4.914 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse naštetne programe in tudi upravlja z objektom. Realizacija je bila cca 81%.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup pomivalnega stroja.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nakup sesalca in prenosnega računalnika, ni se pa kupilo vrat, zato je bila realizacija nižja od planirane.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v skladu s planom namenjena in porabljena za . Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup pomivalnega stroja, baterijskega čistilca oken in kolesa.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**(550 €) 465 €****40700055 Škrlovc****(550 €) 465 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V prostorih na Škrlovcu 2 deluje program Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine. Realizacija je bila v višini cca 85%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljena za projektnega platna za potrebe prostočasnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov.

20049003 Socialno varstvo starih	(33.000 €) 28.685 €
---	----------------------------

40700049 Dom upokojencev Kranj - adaptacija	(25.000 €) 20.685 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Realizacija je bila v višini cca 83%. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2017, kjer so bila sredstva v celoti porabljena v skladu s planom za prenovo skupne kopalnice v pritličju stare stavbe Doma upokojencev Kranj.

40700051 Pomoč na domu	(8.000 €) 8.000 €
-------------------------------	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (tri letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato morajo vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je bil en avtomobil s starostjo 11 let nevaren za vožnjo, saj je pogosto prihajalo do okvar, zato so ga zamenjali z novim avtomobilom. Sredstva so bila tako porabljena v skladu s planom v celoti za nakup enega avtomobila, to je srebrn opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 11 let (črn fox).

0408 Urad za okolje in prostor	(134.180 €) 45.000 €
---------------------------------------	-----------------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(84.180 €) 0 €
---	-----------------------

40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina	(84.180 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Osnovni namen projekta Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina je izboljšati kakovost, pestrost ter dostopnost javnih odprtih in zaprtih površin na degradiranem urbanem območju stanovanjske soseske Planina ob sodelovanju različnih lokalnih deležnikov. Površine bodo namenjene druženju, socializaciji in rekreaciji in so zasnovane po meri različnih generacij in današnjega urbanega življenjskega sloga stanovalcev Planine. Projekt vključuje prenovo dveh podhodov, posodobitev urbane opreme, vzpostavitev osrednje povezovalne poti prek soseske, ureditev kolesarskega poligona, vzpostavitev 'organskega' skupnostnega prostora (urbani vrtovi, igrišče, park), vzpostavitev urbanega centra - večnamenskega pokritega prostora za neformalno druženje in rekreacijsko vadbo z zunanjimi rekreacijskimi površinami in kolesarskim poligonom ter vzpostavitev centra - osrednjega pokritega in odprtega prostora za druženje in igro otrok.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina so bila sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, izdelavo projektne dokumentacije in stroške oglaševanja. Osnovni namen in cilj Pisarne za prenovo Planina je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitve povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Trenutno se izdeluje projektna naloga na podlagi sprejetega DIIP-a Pisarna za urbano prenovo, ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila za izbor ponudnika za vzpostavitev in delovanje pisarne. Izdelana bo predvidoma v mesecu marcu 2018. Sledi izvedba javnega naročila, izbor najboljšega ponudnika ter formalna vzpostavitev Pisarna. Sredstva za Pisarno za prenovo Planina se predvidena v letih 2018-2020.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40600214 Revitalizacija podhodov, podNRP 40700045 Center urbanega športa, podNRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbani vrtovi in podNRP 40700123 Družinski center realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(50.000 €) 45.000 €
---	----------------------------

40600051 Staro mestno jedro	(50.000 €) 45.000 €
------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.000 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo sedem prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena petim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS	(1.481.004 €) 1.614.427 €
---	----------------------------------

04029001 Informacijska infrastruktura	(10.000 €) 9.999 €
--	---------------------------

40600210 WIFI MOK	(10.000 €) 9.999 €
--------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Brezžično internetno omrežje je MO Kranj znotraj in izven upravne stavbe MO Kranj pričela urejati že v letu 2012. Takrat je bilo s štirimi točkami pokrito območje med upravno stavbo MOK in Prešernovim gledališčem. V letu 2013 je bilo brezžično omrežje razširjeno tudi na območje športnega parka Kranj. Kljub temu je pokritost z WIFI signalom še neustrezna. Razlog za v letu 2016 izvedeno investicijo je bilo zagotoviti kvalitetnejši brezžični internet, ki je v poplavi pametnih telefonov in tablic postal primaren dostop do spleta. WIFI točke so bile zagotovljene v upravni stavbi MOK, območju mestnega jedra, športnega parka in posamičnih lokacijah krajevnih skupnosti. Projekt je bil realiziran s tem, da so se pokazale potrebe še na nekaterih lokacijah, še posebej na območju Slovenskega trga in mestnega jedra. V letu 2017 smo tako namestili dodatno opremo in vzpostavili WIFI točke tudi v nekaterih izven mestnih krajevnih skupnostih.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(138.000 €) 125.238 €
---	------------------------------

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu	(138.000 €) 125.238 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Proračunska sredstva za državne pomoči v kmetijstvu v višini 125.238 EUR so bila 123 upravičencem dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 5/17).

V letu 2017 je 81 upravičencev prejelo pomoči za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo v višini 99.864 EUR, 1 upravičenec za naložbo za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskem gospodarstvu v višini 730 EUR, 4 upravičenci za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v višini 2.852 EUR in 37 upravičencev za investicije za varno delo v gozdu v višini 21.792 EUR. Predvidena sredstva niso bila v celoti porabljena, ker sedem vlagateljev do 30.10.2017 ni izvedlo predvidenih naložb, pri 8 upravičencih pa so bile naložbe opravljene v nekaj manjšem obsegu.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(679.500 €) 769.930 €
---	------------------------------

40600093 Energetska zasnova Kranja	(135.000 €) 102.261 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetskega agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb
- stroški za izvajanje energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),
- sredstva za izdelavo študij za potrebe izvedbe projekta daljinskega sistema ogrevanja

Večji del aktivnosti in realizacije se v letu 2017 izvedel, glede na to da bo projekt, ki ga skupaj z MO Novo mesto in MO Celje izvajamo v sodelovanju, pa se bodo aktivnosti izvajale tudi v letu 2018. Manjši del sredstev, ki je bil namenjen nakupu dodatne opreme za spremljanje rabe energije ni bil realiziran saj se prehod na prenovljeni sistem energetskega upravljanja objektov zamika v leto 2018. V sklopu nakupa je bil sicer načrtovan nakup merilnikov rabe energije in merilnikov okoljskih parametrov.

40600158 LEAG	(500 €) 469 €
----------------------	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so bila namenjena za nakup informacijske opreme za potrebe delovanja LEAG in so bila porabljena za načrtovani namen.

40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	(544.000 €) 667.200 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj nam nalaga izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Ukrepi akcijskega načrta za doseg ciljev, med drugim vključujejo spodbude države za zamenjavo ekološko spornih vozil. Ugotovljeno je bilo, da občasne prekoračitve onesnaženja zraka v veliki meri povzroča promet. Pristojno ministrstvo izvaja subvencioniranje nakupov avtobusov mestnega prometa, tovornih vozil javnih podjetij in osebnih službenih vozil. Subvencije za ugodnejši nakup avtobusov se iz strani pristojnega ministrstva izvajajo, razpis pa poteka preko Ekosklada. Občina se je na razpis, ki je bil objavljen septembra 2015, prijavila z enim avtobusom, v razpisu v preteklem letu pa smo Ekoskladu oddali vlogo za pridobitev subvencije še za 2 avtobusa. Nakup se v obeh primerih realiziral s tem, da smo nepovratna sredstva Ekosklada tudi pridobili kakor tudi najemnino koncesionarja in s prihodki poplačali celotno vrednost nakupa avtobusov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(58.804 €) 58.804 €
---	----------------------------

40300010 Celostna prometna strategija MO Kranj	(58.804 €) 58.804 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so bila porabljena za izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj. Ta predstavlja strateški dokument, s katerim zagotavljamo trajnostno in celostno načrtovanje prometa ter s tem zvišujemo kvaliteto bivanja občanov.

Celostna prometna strategija je bila sprejeta na seji Mestnega sveta 1. 6. 2017. S sprejeto strategijo je dosežen namen, da je omogočeno črpanje evropskih sredstev. Celostna prometna strategija namreč predstavlja osnovo (pogoji) za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(120.000 €) 171.450 €
---	------------------------------

40300008 Rent-a-kolo	(60.000 €) 61.886 €
-----------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je pozitiven vpliv na okolje z zmanjšanjem onesnaženja s CO₂ ter zmanjšano potrebo po parkiriščih v samem mestnem jedru in ožjem središču. Projekt Rent-a-kolo usklajuje komisija za varno kolesarjenje. Planirana finančna sredstva so bila namenjena izgradnji in nadgradnji avtomatiziranega sistema izposoje koles, podobno kot se je to izvajalo že v letu 2016. Sredstva so bila hkrati realizirana tudi za izdelavo investicijske dokumentacije in analizo podatkov.

Z realizacijo se je z trenutno obstoječimi 11 postajami vzpostavil primarni sistem, ki je osnova za elektrifikacijo in povezavo tudi bolj oddaljenih delov MOK..

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	(60.000 €) 109.563 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva se porabljajo za vzpostavljane e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. V okviru predmetnega NRP izvajamo tudi študije in tehnične podlage v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

13029004 Cestna razsvetljava	(240.000 €) 304.290 €
-------------------------------------	------------------------------

40600091 Javna razsvetljava	(240.000 €) 304.290 €
------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami, s tem pa zmanjševati porabo električne energije in zmanjšati svetlobno onesnaženost, ter postaviti javno razsvetljava na mestih, kjer je še ni. Navedena dela izvaja podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o. (koncesijska pogodba). Skrbnik področja, tako cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Sredstva na kontu 4020 so bila realizirana za pravno pomoč pri izbiri novega koncesionarja.

Sredstva na kontu 4204 so bila realizirana v skladu s pobudami KS-ov in ogledov na terenu, po prioritetah in skladno s smernicami.

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana za zamenjavo kandelabrov na Ljubljanski cesti, skladno s poročilom ZAG-a. Potreba po obnovi je bila skladno z določili v poročilu višja od pričakovane, saj je bilo zaradi varnosti potrebno zamenjati vse dotrajane in nestabilne kandelabre.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(47.500 €) 52.500 €
---	----------------------------

40300007 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	(47.500 €) 52.500 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so bila porabljena v skladu s planom: za računalniško opremo, vložek v pametne rešitve Augmented reality, prenovo pisarn in nakup opreme, urejanje zunanje podobe Kranjske hiše; nakup slik za Galerijo Prešernovih nagajencev, opremo v kavarni, projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za Kranjske rove in opremo na Letnem gledališču Khislstein

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(150.000 €) 122.216 €
--	------------------------------

40600108 Deponija Tenetiše	(145.000 €) 122.216 €
-----------------------------------	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2016 je bila med Komunalo Kranj ter Mestno občino Kranj in ostalimi občinami solastnicami deponije Tenetiše sklenjena pogodba za financiranje obveznosti na odlagališču Tenetiše za obdobje 30 let. Obveznosti, ki izhajajo iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja so: analiza vzorcev podzemnih, površinskih in izcednih vod, monitoring podzemnih vod (hidrološki del), vzdrževanje bakle, meritve deponijskih plinov, nadzor nad stanjem telesa odlagališča Tenetiše, vzdrževanje odlagališča (predelava gradbenih odpadkov in njihovo utrjevanje, stabilizacija bokov odlagališča), sanacija intervencijskega bazena (zadrževalnik izcednih vod), stroški električne energije ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj porabe takse za obremenjevanje zraka in tal je zniževati količino odpadkov po izvoru ter zmanjšati negativne vplive na okolje in povečati izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 61.246 eur so bila namenjena za postavitev in opremo na ekoloških otokih ter nakupu potrebne opreme in naprav za zbirni center Zarica.

Planirana sredstva so se porabila za pripravo pogodb za odkup zemljišča, kjer naj bi stal ZC Tenetiše, za nakup dveh kovinskih kotalnih kontejnerjev ter dveh kontejnerjev s cerado za zbirni center Zarica.

Sredstva so realizirana v višini skoraj 85%.

V okviru projekta so se v preteklih letih izvajale tudi aktivnosti mehkih vsebin z namenom spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov (oglaševanje, letaki, brošure, itd.). Tudi v letu 2017 so bila sredstva planirane v te namene, vendar do realizacije ni prišlo. V skladu z zakonodajo te aktivnosti izvaja izvajalec javne službe.

19039002 Glasbeno šolstvo (37.200 €) 0 €

40700121 Revitalizacija starega Kranja (37.200 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se objekt po prenovi večinoma uporabi za potrebe Glasbene šole, delno pa tudi za druge kulturne dejavnosti. Sredstva so bila planirana za izvedbo prve faze adaptacije in izdelavo projektne dokumentacije.

Tekom projektiranja je bila iz ZVKD vložena zahteva za izvedbo arheoloških izkopavanj. Prvi del izkopavanj je zaključen.

Planirana sredstva so bila realizirana zgolj 11%, kajti projekt je predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori še ni zaključen.

0411 Projektna pisarna (15.417.546 €) 3.041.163 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (60.000 €) 1.033 €

40600148 Domovi KS (60.000 €) 1.033 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov po posameznih krajevnih skupnostih.

V letu 2017 je bila predvidena obnova prostorov za potrebe KS Orehek-Drulovka, vendar ker realizacija sredstev za obnovo ni bila možna (gre za nelegalni objekt in je potrebno najprej izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (PGD/PZI) ter urediti lastništvo), so bila sredstva iz NRP 40600148 Domovi KS prerazporejena krajevnim skupnostim Čirče, Goriče, Huje, Podblica, Primskovo in Tenetiše za vzdrževanje domov teh krajevnih skupnostih v skupni višini 30.729 eur.

Sredstva v višini 1.033 eur so se porabila za delno sanacijo opaža na domu KS Golnik, preostanek se bo izvedel v naslednjem proračunskem letu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.612.729 €) 726.452 €

40600004 Savska cesta (3.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana za pridobitev zadnjih potrebnih služnosti skladno s potekom rekonstruirane Savske ceste v Kranju.

Glede na to, da služnosti niso bile sklenjene, sredstva niso bila realizirana.

40600017 Pot na Jošta (38.000 €) 23.945 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izvajanje projekta je razdeljeno na dve fazi. Prva faza zajema izvedbo intervencijske poti ob Šempeterski graščini in je že izvedena, druga "Prestavitev ceste pod Gradom".

Predvidena sredstva v proračunu v višini 38.000 eur so bila namenjena za nakup zemljišč glede na menjalno in prodajno pogodbo, za končne geodetske izmere intervencijske poti ob Šempeterski graščini in za projektno dokumentacijo za "Prestavitev ceste pod Gradom".

Zaradi težav pri izvajanju drugega dela sodne poravnave (g. Vest mora porušiti gospodarsko poslopje) se projekt ni izvajal v skladu s planom. Trenutno je predlagana mediacija med MOK in g. Vestom.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 63%.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi **(342.000 €) 348.899 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva v višini 342.000 eur na NRP 40600068 so namenjena za investicijsko vzdrževanje cest in nujnim posegom na cestah, ki se pojavijo tekom tekočega leta.

V letu 2017 so se sredstva porabljala za naslednje namene: za geodetske storitve, cenitve ipd. se je porabilo 1.789 eur sredstev za odmero zemljišč na Hujah, Mavčičah, Besnici, Drulovki in Bitnjah. Za druge materiale in storitve se je porabilo 4.783 eur, in sicer za projekte za ureditev kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj. Za druga nadomestila za uporabo zemljišč se je porabilo 1.596 eur sredstev. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave se je porabilo 323.058 eur, in sicer za ureditev postajališč v Mavčičah, obnovo asfalta pri Stolpnica, ureditev prehoda za pešce in kolesarje preko državne ceste pri Tušu in Kaliji, ureditev poti v Čirčah, ureditev ramp za kolesarje na Delavskem mostu, obnovo ceste Pot v Bitnje, ureditev pločnika v Spodnji Besnici, ureditev pločnika in kolesarske na Koroški cesti in obnovo ceste na Podrovniku in Zabukovju v Besnici. Za nakup zemljišč se je porabilo 6.017 eur, in sicer za nakupe zemljišč v Besnici in Mavčičah. Za investicijski nadzor se je porabilo 3.119 eur, in sicer za nadzor pri ureditvi postajališč v Mavčičah, ureditvi ramp na Delavskem mostu, ureditvi pločnika v Besnici in ureditvi pločnika in kolesarske na Koroški cesti. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se je porabilo 8.101 eur, in sicer za projekte za ureditev Gasilske ulice, postajališč v Mavčičah in varne poti v šolo v Besnici. Za plačilo drugih storitev in dokumentacije se je porabilo 440 eur, in sicer za varnostni načrt in koordinacijo varnosti na gradbišču v Mavčičah.

Realizacija glede na veljavni proračun je 98%.

Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi se v naslednjem letu nadaljuje v sklopu drugega NRP.

40600153 Križišča in krožišča **(102.000 €) 123.164 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so sredstva planirana za izvedbo vseh aktivnosti, potrebnih za izgradnjo križišč in krožišč na območju Mestne občine Kranj

V letu 2017 je bilo tako porabljenih 675 eur za izdelavo cenitvenih poročil, ki so osnova za nakup potrebnih zemljišč, in sicer za krožišče pri sodišču in za krožišče v Bitnjah. 58.132 eur je bilo porabljenih za izgradnjo krožišča pri sodišču. 44.459 eur je bilo porabljenih za nakup zemljišč za krožišče pri sodišču ter obračališče pred osnovno šolo Orehek. 1.017 eur je bilo porabljenih za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacijo varstva in zdravja pri delu pri izgradnji krožišča pri sodišču. 18.880 eur je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za krožišče pri Čebelici, za obračališče pred osnovno šolo Orehek, za izdelavo recenzije projekta krožišča v Bitnjah ter za načrt gradbenih konstrukcij za ureditev sredinskega otoka krožišča pri sodišču.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 93,3%. Neporabljena sredstva pomenijo cenejšo izvedbo krožišča pri sodišču od predvidene.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik **(50.000 €) 12.817 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana sredstva v višini 50.000 eur na NRP 40600197 so namenjena za ureditev pločnika na relaciji Goriče-Golnik, v okviru katerega se bo izdelala projektna dokumentacija s pridobitvijo vseh soglasij ter zgradil pločnik s pripadajočimi objekti od Gorič do Golnika.

V letu 2017 se je 440 eur porabilo za pridobitev cenitvenih poročil za odkup potrebnih zemljišč, 1.080 eur za nakup zemljišč in 11.297 eur za pridobitev projektne dokumentacije.

Realizacija glede na veljavni proračun je 28%. Sredstva se niso porabila zaradi manjšega obsega odkupa zemljišč od prvotno planiranih in manjšega obsega izdelave potrebne projektne dokumentacije.

40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina**(549.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Osnovni namen projekta Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina je izboljšati kakovost, pestrost ter dostopnost javnih odprtih in zaprtih površin na degradiranem urbanem območju stanovanjske soseske Planina ob sodelovanju različnih lokalnih deležnikov. Površine bodo namenjene druženju, socializaciji in rekreaciji in so zasnovane po meri različnih generacij in današnjega urbanega življenjskega sloga stanovalcev Planine. Projekt vključuje prenovu dveh podhodov, posodobitev urbane opreme, vzpostavitev osrednje povezovalne poti prek soseske, ureditev kolesarskega poligona, vzpostavitev 'organskega' skupnostnega prostora (urbani vrtovi, igrišče, park), vzpostavitev urbanega centra - večnamenskega pokritega prostora za neformalno druženje in rekreacijsko vadbo z zunanjimi rekreacijskimi površinami in kolesarskim poligonom ter vzpostavitev centra - osrednjega pokritega in odprtega prostora za druženje in igro otrok.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina so bila sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, izdelavo projektne dokumentacije in stroške oglaševanja. Osnovni namen in cilj Pisarne za prenovu Planina je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitve povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Trenutno se izdeluje projektna naloga na podlagi sprejetega DIIP-a Pisarna za urbano prenovu, ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila za izbor ponudnika za vzpostavitev in delovanje pisarne. Izdelana bo predvidoma v mesecu marcu 2018. Sledi izvedba javnega naročila, izbor najboljšega ponudnika ter formalna vzpostavitev Pisarna. Sredstva za Pisarno za prenovu Planina se predvidena v letih 2018-2020.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer podNRP 40600214 Revitalizacija podhodov, podNRP 40700045 Center urbanega športa, podNRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbani vrtovi in podNRP 40700123 Družinski center realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

40600208 Ureditev Gasilskega trga**(200.000 €) 2.867 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana sredstva v višini 200.000 eur so bila v okviru NRP 40600208 predvidena za ureditev Gasilskega trga v Kranju, kjer bi se prenovila stavba na naslovu Tomšičeva ulica 19 in uredilo tlakovanje in oprema Gasilskega trga.

V letu 2017 se je porabilo 2.867 eur za izdelavo poročila statičnega pregleda objekta in izdelavo idejnih variant ureditve trga in stavbe.

Ker za zastavljeni projekt nismo dobili soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, se ni izvedlo predvidenega nakupa objekta in ureditve trga, zato je realizacija glede na sprejeti proračun samo 2%. Glede na veljavni proračun je realizacija 100%, saj se je višek sredstev tekom leta prerazporedilo na druge projekte.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju**(328.729 €) 7.015 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so bili v letu 2017 odprti naslednji pod NRP-ji:

- podNRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina
- podNRP 40600217 Kolesarske povezave
- podNRP 40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše
- podNRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost

Na podNRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina so bila sredstva namenjena za povezovanje vseh treh delov soseske ter njihovih funkcionalnih vsebin v celoto z obstoječo potjo za mešano rabo (pešci in kolesarji) oz. tako imenovano povezovalno-tematsko potjo. Poleg tega so cilji projekta tudi spodbujanje kolesarjenja, spodbujanje hoje - pešačenja, krepitev družbene kohezije, krepitev identitete soseske.

Sprejeta je bila odločitev, da se navedeni projekt ne bo izvedel v okviru CTN PN 4.4 - Trajnostna mobilnost temveč v okviru CTN PN 6.3 - Učinkovita raba prostora zato realizacije ni bilo. Cilji tega projekta se bodo smiselno vključili v projekt Celostne prenove in oživitve stanovanjske soseske Planina.

Realizacije glede na sprejeti proračun ni bilo.

Na podNRP 40600217 Kolesarske povezave so sredstva namenjena razširitvi in vzpostavitvi manjkajočih kolesarskih povezav na urbanem območju mesta Kranju in ožji okolici. Vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav bo pripomogla k promociji kolesarjenja in tudi zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in s tem zmanjšala prometno obremenitev.

V letu 2017 je bilo za izdelavo investicijske dokumentacije porabljeno 4.270 eur sredstev.

Realizacija glede na veljavni proračun je 3%. Preostala sredstva se niso porabila, ker se bo projekt prijavil na sofinanciranje iz evropskih sredstev, za katere pa je bil razpis objavljen šele ob koncu leta.

Na podNRP 40600218 Izvedba sistema P+R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše so bila sredstva namenjena za zagotovitev 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bi ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka.

Glede na izkazane potrebe po P+R parkiriščih je bila sprejeta odločitev, da izbrana lokacija za postavitev P + R parkirišča ni primerna. Iz navedenega razloga se ne bo pristopilo k nadaljnji izvedbi tega projekta. Realizacije glede na sprejeti proračun ni bilo.

Na podNRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost so bila sredstva namenjena za zagotovitev za vzpostavitev centra za upravljanje sistema P+R ob osrednji vozliščni točki v soseski Planina, kjer je pomembna postaja direktne avtobusne linije Kranj-Ljubljana s centrom za spodbujanje trajnostne mobilnosti. V okviru krovne operacije je bila predvidena izvedba parkirišča P+R, ker pa se ta projekt ne bo izvedel pa se bo v okviru tega podNRP izvedel samo Center trajnostne mobilnosti, ki pa je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, pešačenja in racionalne uporabe avtomatiziranega prometa in podajanju ostalih informacij uporabnikom s področja trajnostne mobilnosti.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za pripravo investicijske dokumentacije in pripravo vloge na 1. poziv za sofinanciranje projekta v višini 2.745 eur.

Realizacija glede na veljavni proračun je 2%. Preostala sredstva se niso porabila, ker se bo projekt prijavil na sofinanciranje iz evropskih sredstev, za katere pa je bil razpis objavljen šele ob koncu leta.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur **(0 €) 159.922 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 40600220 so sredstva v višini 185.000 eur namenjena ureditvi kolesarske povezave od nakupovalnega središča Tuš do meje z občino Šenčur.

V letu 2017 so se sredstva porabila za geodetske storitve v višini 4.941 eur, za izvedbo storitev gradbenega nadzora v višini 1.662 eur, za izdelavo projektne dokumentacije v višini 854 eur in za izvedbo gradbenih del v višini 152.466 eur.

Realizacija glede na veljavni proračun je 86%.

40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju **(0 €) 47.823 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju so sredstva planirana za obnovo Maistrovega trga, ki zajema zamenjavo in preložitev granitnih plošč ter ureditev podlage.

V letu 2017 smo porabili 47.000 eur za obnovo tlaka ter 823 eur za izvedbo strokovnega nadzora in koordinacijo varstva in zdravja pri delu med obnovitvenimi deli.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 99,6%.

13029003 Urejanje cestnega prometa **(120.000 €) 109.866 €**

40600001 Gradnja manjših parkirišč **(120.000 €) 109.866 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 120.000 eur na NRP 40600001 so bila planirana za gradnjo in obnovo manjših parkirišč. Sredstva so bila namenjena za ureditev parkirnih mest ob cesti Pot na Jošta, preureditev obstoječega parkirišča pri OŠ Predoslje in nadgradnji ter razširitvi obstoječega parkirišča Huje - I. faza.

V letu 2017 so se sredstva v višini 5.790 eur porabila za pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI za parkirišče Huje. Izvedla so se gradbena dela za ureditev desetih novih parkirnih mest ob cesti Pot na Jošta skupaj s ploščadjo za EKO otok ob parkirišču. Uredilo se je tudi parkirišče pri OŠ Predoslje, ki omogoča krožni promet tako, da je zagotovljena prometna varnost za vse uporabnike parkirišča. Za izvedbo omenjenih del na teh dveh lokacijah se je porabilo 46.286 eur. Za pripravljalna gradbena dela pri nadgradnji in razširitvi obstoječega parkirišča Huje I. faza se je porabilo 48.609 eur, za gradbeni nadzor pa 696 eur. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za parkirišče Huje, se je za nadomestilo za spremembo in uporabo zemljišč porabilo 6.116 eur.

Realizacija glede na veljavni proračun je 92 %.

Nadgradnja in razširitev obstoječega parkirišča Huje - II. faza, se v sklopu drugega NRP v naslednjem letu nadaljuje.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

(234.681 €) 205.573 €

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

(61.246 €) 32.140 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj porabe takse za obremenjevanje zraka in tal je zniževati količino odpadkov po izvoru ter zmanjšati negativne vplive na okolje in povečati izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 61.246 eur so bila namenjena za postavitve in opremo na ekoloških otokih ter nakupu potrebne opreme in naprav za zbirni center Zarica.

Planirana sredstva so se porabila za pripravo pogodb za odkup zemljišča, kjer naj bi stal ZC Tenetiše, za nakup dveh kovinskih kotalnih kontejnerjev ter dveh kontejnerjev s cerado za zbirni center Zarica.

Sredstva so realizirana v višini skoraj 85%.

V okviru projekta so se v preteklih letih izvajale tudi aktivnosti mehkih vsebin z namenom spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov (oglaševanje, letaki, brošure, itd.). Tudi v letu 2017 so bila sredstva planirane v te namene, vendar do realizacije ni prišlo. V skladu z zakonodajo te aktivnosti izvaja izvajalec javne službe.

40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra

(173.435 €) 173.432 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 173.432 eur so bila namenjena za izvedbo zadnje faze postarheoloških postopkov na ulicah starega mestnega jedra, ki so pogodbena posledica arheoloških raziskav, izvedenih v sklopu projekta Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza, ki je potekal na Glavnem in Trubarjevem trgu ter na Poštni, Cankarjevi in Vodopivčevi ulici.

Realizacija glede na veljavni proračun je bila 100%.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(10.316.766 €) 351.055 €

40600029 LN Planina-jug

(80.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je gradnja podaljška ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2017 je bil predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi težav pri pridobitvi zemljišč, katerih lastnik je Lokainvest d.o.o., se projekt ni izvajal v skladu s planom.

Lastnika zemljišča (Lokainvest d.o.o.) smo z dopisi in telefonsko že večkrat pozvali, vendar se na naše prošnje ne odziva, zato nakup še ni bil izveden.

Realizacije na projektu zaradi zgoraj navedenih razlogov ni.

40600031 LN Britof - Voge

(40.000 €) 34.518 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz poročila se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 40.000 eur so bila skoraj v celoti realizirana. Znesek v višini 26.968 eur je bil porabljen za nakup zemljišča.

Projekt bo zaključen, ko bodo vsi lastniki zemljišč na tem območju oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka.

Ker se je tekom leta ugotovilo, da komunalna infrastruktura še ni prevzeta, je potrebno urediti vso dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Zato se je del sredstev prerazporedil za novi geodetski posnetek, kot osnova in začetek izdelave projektne dokumentacije.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 86%.

40600079 Čirče	(15.000 €) 3.500 €
-----------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu projekta NRP 406000079 Čirče je predvidena komunalna ureditev (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovodnega omrežja) na območju Čirč. Sredstva v letu 2017 so bila namenjena novelaciji projektne dokumentacije, pridobitvi vseh soglasij in gradbenega dovoljenja za izgradnjo predvidene infrastrukture na območju Čirč.

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je potrebno novelirati in pridobiti nova soglasja vseh soglasodajalcev. Zaradi predlaganih novih aglomeracij in možnega sofinanciranja se novelacija projekta ni izvajala.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 15.000 eur niso bila porabljena, saj se je med letom spreminjala ta aglomeracija, in se novelacija projekta ni izvajala.

Predvidena sredstva niso bila realizirana.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	(200.000 €) 299.503 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 200.000 eur so bila namenjena za predvidena investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, za določena urgentna, nepredvidena dela, zamenjavo opreme na kanalizacijskih objektih, Centralni čistilni napravi Kranj in za vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacije) v MOK po prednostni listi Komunalne Kranj.

Sredstva so se porabila za druga nadomestila za uporabo zemljišča, za nakup opreme in napeljav (dobava osnovne in rezervne opreme za CČN Kranj), za investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju (urgentna sanacija na Gosposvetski ulici, Stari cesti, Valjavčevi ulici, Župančičevi ulici, v Hrstjah, ob Smledniški cesti, na Cesti talcev, izdelava nastavka za priključek na Cesti 1. maja, sanacija kanalizacije na Oldhamski cesti, na Hujah, na Planini 12 in 13, sanacija RČN Golnik, prestavitev javne kanalizacije v Stražišču med Pševsko in Škofjeloško cesto ter ureditev kanalizacije na Škofjeloški cesti), za nadzor na investicijami ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo (izdelava varnostnega načrta za prestavitev kanalizacije v Stražišču, izdelava projekta PZI za nadgradnjo RČN Golnik, preureditev cevnega zadrževalnika ZB 11, preureditev obstoječe kanalizacije na Skali, izdelava PGD in PZI za dograditev črpališča na Bantaluh ter za gradnjo kanalizacije na Drulovki.)

Realizacija glede na sprejeti proračun je 150%, glede na veljavni pa skoraj 100%.

S projektom se, v sklopu drugega NRP-ja, v naslednjih letih nadaljuje.

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	(2.738.464 €) 11.791 €
---	-------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč do predaje v upravljanje.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se sredstva porabila za odkup zemljišč v vrednosti 5.371eur, za izdelavo recenzije PZI (za del odseka ceste) v višini 3.172 eur, za plačilo odškodnine za služnost v višini 132 eur, za izdelavo cenitvenih poročil v višini 975 eur, za izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 2.040 eur ter za kopiranje dokumentacije v višini 100 eur.

Slaba realizacija planiranih sredstev je posledica poznega prejetja odločitve o podpori za projekt GORKI-2.sklop(2.faza). Kot že rečeno, je realizacija neupravičenega dela (v sklopu NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje) soodvisna od začetka gradnje fekalne kanalizacije v sklopu projekta GORKI-2.sklop(2.faza). Odločitev o podpori smo namreč prejeli šele v maju 2017. Po prejetju te odločitve smo lahko pričeli s postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del. Izvajalca za izvedbo nadzora nad gradnjo ter storitve obveščanja sta bila izbrana, medtem ko postopek izbire izvajalca za izvedbo gradnje do konca leta 2017 kljub pravočasno pričetemu postopku JN še ni bil zaključen, zato z gradnjo še nismo mogli pričeti in tudi sredstva, planirana za gradnjo v okviru predmetnega NRPja, niso bila realizirana.

Za projekt je sicer pripravljena celotna investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z uspešno končanim postopkom izbire izvajalca gradbenih del preko javnih naročil ter podpisanimi sofinancerskimi pogodbami.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	(1.533.465 €) 1.743 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja neupravičeni del (financiran z lastnimi sredstvi občine) projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je soodvisen in zagotavlja vse potrebno za realizacijo upravičenega dela (predvidoma sofinanciranega s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije) tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za investicijsko in projektno dokumentacijo, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so se sredstva porabila za plačilo odškodnine za služnost v skupni višini 285 eur, za izdelavo cenitvenih poročil v višini 97 eur ter za izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 1.360 eur.

Slaba realizacija planiranih sredstev je posledica poznega prejetja odločitve o podpori za projekt GORKI-2.sklop(2.faza). Kot že rečeno, je realizacija neupravičenega dela (v sklopu 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju) soodvisna od začetka gradnje fekalne kanalizacije v sklopu projekta GORKI-2.sklop(2.faza). Odločitev o podpori smo namreč prejeli šele v maju 2017. Po prejetju te odločitve smo lahko pričeli s postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del. Izvajalca za izvedbo nadzora nad gradnjo ter storitve obveščanja sta bila izbrana, medtem ko postopek izbire izvajalca za izvedbo gradnje do konca leta 2017 kljub pravočasno pričetemu postopku JN še ni bil zaključen, zato z gradnjo še nismo mogli pričeti in tudi sredstva, planirana za gradnjo v okviru predmetnega NRPja, niso bila realizirana.

Za projekt je sicer pripravljena celotna investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Mlaka pri Kranju je postalo pravnomočno dne 26.4.2016.

Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z uspešno končanim postopkom izbire izvajalca gradbenih del preko javnih naročil ter podpisanimi sofinancerskimi pogodbami.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	(26.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni Laze in s tem ureditev navedenega območja z vidika varstva okolja. Sredstva so bila namenjena za dokončanje PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev vsaj dela potrebnih zemljišč za gradnjo.

Realizacije glede na sprejeti proračun ni bilo (0%), saj s strani določenih lastnikov nismo uspeli pridobiti soglasij oz. služnosti kar pa je seveda pogoj za nadaljevanje (pridobitev gradbenega dovoljenja) in samo izvedbo projekta.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)**(5.683.837 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Upravičeni del je soodvisen z neupravičenim delom (financiranim s sredstvi občine) tega projekta oz. NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju.

Sredstva so bila planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (v okviru podNRP 40600202 Britof-Predoslje v aglomeraciji Britof-Predoslje in podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v aglomeraciji Mlaka pri Kranju). Sredstva v okviru podNRP 40600205 Gorki-2.sklop (2.faza) pa so bila planirana za obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta.

Vse zgoraj naštetu bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU in sredstvi Republike Slovenije.

Za začetek gradnje je bilo potrebno pridobiti odločitev o podpori s strani Ministrstva za okolje in prostor, izbrati izvajalca za izvedbo gradbenih del, izvedbo nadzora nad gradnjo in za storitev obveščanja o projektu ter podpisati sofinancersko pogodbo.

Odločitev o podpori smo s strani Ministrstva za okolje in prostor sicer prejeli dne 4.4.2017 in v mesecu juniju 2017 objavili javna naročila za izbiro izvajalcev del za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije ter obveščanje in informiranje javnosti o projektu GORKI-2.sklop(2.faza). Izvajalca za izvedbo nadzora nad gradnjo ter storitve obveščanja sta bila izbrana, medtem ko postopek izbire izvajalca za izvedbo gradnje še ni zaključen. Izvedba nadzora nad gradnjo ter storitve obveščanja pa sta možni le ob sočasnem začetku gradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja.

Zaradi dejstva, da izvajalec za izvedbo gradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila ni bil izbran, nismo mogli pričeti z gradnjo ter preostalimi spremljajočimi aktivnostmi in posledično na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) ni bilo nobene realizacije sredstev.

Za projekt je sicer pripravljena vsa projektna ter investicijska dokumentacija ter pridobljena gradbena dovoljenja za aglomeraciji Britof-Predoslje ter Mlaka pri Kranju. Kot že rečeno, je tudi že pridobljena odločitev o podpori za sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**(358.556 €) 82.199 €****40600099 Vodni viri****(20.000 €) 39.335 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo na območju večih občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin, je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso zemljiškoknjižno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije.

V okviru urejanja postopkov na vodnih virih so bila sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. Sredstva so bila namenjena tudi izpolnjevanju obveznosti, ki so navedena na vodnih dovoljenjih in za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter za ureditev dostopnih poti in ograj okrog vodnih virov in vodovodnih objektov.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, imeti določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljavec še ni določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

V sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih sredstev v višini 20.000 eur, vendar so se zaradi nujnih sanacij na vodohranih sredstva povečala za 25.000 eur, torej so sredstva v veljavnem proračunu znašala 45.000 eur.

Sredstva so se porabila za izdelavo treh cenitvenih poročil (za zajetje Bašelj, za zemljišče kjer stoji vodohran v Babnem vrtu ter za objekta vodohran in zajetje na Golniku), za plačilo odškodnine po pogodbi za zemljišča na katerem stojijo vodovodni objekti (Vrtina Čemšenik 3, Raztežilnik Čemšenik 3 in Raztežilnik Čemšenik 4), za sanacijo vodohrana Polje-stari in vodohrana Struževu ter za nakup zemljišča kjer stoji vodohran Povlje.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 197%, glede na veljavni pa 87%.

S projektom se nadaljuje tudi v naslednjih letih.

40600178 Zadrževalno polje Bantale **(25.156 €) 37.435 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je bila izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah in črpališča, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti. Namen objekta je zadrževanje visokih voda potoka Trenča, ki sedaj poplavlja bližnje objekte, cesto in kmetijska zemljišča in je del celovite rešitve zalednih in padavinskih voda območja Stražišča.

Sredstva v letu 2017 so bila namenjena za izgradnjo črpališča na zadrževalno ponikovalnem polju Bantale.

Zaradi večje ponudbe kot smo pričakovali, se je med letom NRP povečal za 15.000 eur.

Sredstva so se porabila za izgradnjo črpališča na zadrževalno ponikovalnem polju Bantale, nadzor nad gradnjo ter za novelacijo DIIP-a.

Realizacija glede na sprejeti proračun je 149%, glede na veljavni pa 93%.

40600211 Ureditev potoka Trenča **(313.400 €) 5.429 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

Po dolgotrajni uskladitvi z enim od lastnikov zemljišča je projekt vložen na upravno enoto, kjer se čaka izdajo gradbenega dovoljenja.

Planirana sredstva so se torej porabila le za novelacijo DIIP-a.

Sredstva se ravno zaradi težav s pridobivanjem služnosti na enem zemljišču niso realizirala kot je bilo predvideno. Realizacija je zato glede na sprejeti proračun cca 2%.

16039001 Oskrba z vodo **(242.500 €) 147.231 €**

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop **(7.500 €) 2.402 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop so bila za leto 2017 sredstva planirana v obsegu s končnim ciljem pridobitve odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije.

Sredstva so bila porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« v višini 47 EUR ter za plačilo izdelave spremembe projektne dokumentacije (PGD in PZI) za omenjeni projekt, in sicer v višini sorazmernega dela (določenega v pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta), ki je znašal 2.355 EUR.

Slaba realizacija je posledica zamika aktivnosti, vezanih na pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev, iz razloga zamika razpisov za pridobitev navedenih sredstev.

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov **(200.000 €) 142.329 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 200.000 eur so bila namenjena za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja ter za urgentne sanacije na vodovodnem omrežju in za obnovo vodovoda po ulicah v MOK po prednostni listi Komunale Kranj.

Sredstva so se porabila za druga nadomestila za uporabo zemljišča, za druge odškodnine in kazni, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (za obnovo vodovoda med Pševsko in Škofjeloško cesto v Stražišču, za obnovo vodovoda na Jezerki cesti, na Vrečkovi ulici, v Tenetišah in na Koroški cesti ter za investicijsko vzdrževanje na hidrantnem omrežju), za investicijski nadzor na gradnjo (za obnovo vodovoda in koordinacijo varnosti med Pševsko in Škofjeloško cesto v Stražišču, za obnovo vodovoda na Jezerki cesti, na Vrečkovi ulici, v Tenetišah in na Koroški cesti), za načrte in drugo projektno dokumentacijo (PZI za preureditev vodovodnega in hidrantnega omrežja na Koroški cesti, Gasilski cesti, za

obnovo vodovoda na Vrečkovi ulici, v Tenetišah in na Drulovki, varnostni načrt za obnovo vodovoda v Stražišču) ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije (stroški uporabnega dovoljenja).

Realizacija glede na sprejeti proračun je 95%.

S projektom se, v sklopu drugega NRP-ja, v naslednjih letih nadaljuje.

40600207 Ultrafiltracija Nova vas	(35.000 €) 2.500 €
--	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas so bila sredstva v letu 2017 namenjena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo tega objekta, porabljena pa so bila za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ), in sicer v višini 2.500 eur.

Preostala sredstva so bila prerazporejena iz tega NRP na druge NRP, saj ni bila pravočasno sprejeta odločitev o tem, katera od več različnih možnosti bi bila za MOK najbolj optimalna. Možnosti izvedbe projekta je namreč več in pomenijo različne (predvsem) finančne posledice za vse občine udeleženke.

Skladno s sprejeto odločitvijo se bo projekt nadaljeval v proračunskem letu 2018.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(100.000 €) 99.150 €
---	-----------------------------

40600100 Urejanje pokopališč v KS	(5.000 €) 4.760 €
--	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva v višini 5.000 eur so se na NRP 40600100 načrtovala za izvedbo nujno potrebnih vzdrževalnih del na pokopališčih po KS, ki se bodo pojavila tekom leta.

V letu 2017 so se planirana sredstva v višini 4.761 eur porabila za delno ureditev poti na pokopališču v Besnici.

Realizacija glede na veljavni proračun je 100%.

Urejanje pokopališč po KS se v naslednjem letu nadaljuje v sklopu drugega NRP.

40600101 Pokopališče Kranj	(85.000 €) 87.602 €
-----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana sredstva v višini 85.000 eur so na NRP 40600101 namenjena nadaljevanje obnove poslovilnega objekta na glavnem pokopališču Kranj in urejanje okolice (predvsem zidu) ter pohodnih površin na pokopališču.

V letu 2017 so se planirana sredstva v višini 769 eur porabila za storitve gradbenega nadzora pri obnovi strehe vežic. 3.217 eur se je porabilo za zamenjavo dotrajanega pogrebnega ozvočenja in 83.616 eur se je porabilo za obnovo strehe vežic, obnovo dela poškodovanega zidu pokopališča, sanacijo vetrolova čajnih kuhinj in obnovo notranjosti vežic pokopališča Kranj.

Realizacija glede na veljavni proračun je 100%.

Urejanje pokopališča Kranj se v naslednjem letu nadaljuje v sklopu drugega NRP.

40600196 Pokopališče Bitnje	(10.000 €) 6.788 €
------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva v višini 10.000 eur na NRP 40600196 so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališča Bitnje, in sicer je bila predvidena ureditev prostora za pretovor odpadkov in izvedbo vzdrževalnih del na objektu in okolici.

V letu 2017 se je za investicijsko vzdrževanje in izboljšave porabilo 6.788 eur, in sicer za postavitve zvona Navčka in zamenjavo dotrajanih cipres na vhodnem delu pokopališča.

Realizacija glede na veljavni proračun je 100%.

Urejanje pokopališča Bitnje se v naslednjem letu nadaljuje v sklopu drugega NRP.

16039003 Objekti za rekreacijo	(110.000 €) 94.128 €
---------------------------------------	-----------------------------

40600092 Zelene površine, otroška igrišča	(110.000 €) 94.128 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva v višini 110.000 eur na NRP 40600092 so namenjena urejanju zelenih površin in obnovi otroških igrišč. Sredstva so namenjena za ureditev otroškega igrišča v Besnici in ureditev otroškega igrišča na Zasavski cesti v Drulovki in za manjše obnove obstoječih igrišč za zagotovitev varnosti otrok.

V letu 2017 so se sredstva v višini 14.174 eur porabila za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev otroških igrišč na Drulovki, Besnici in dodatno še za pridobitev projektov za ureditev otroškega igrišča v Stražišču. Izvedla so se gradbena dela za ureditev prve faze otroških igrišč v Drulovki, Besnici in Stražišču. Za to se je porabilo 75.120 eur. Del sredstev v višini 1.996 eur se je porabil še za izdelavo promocijskih flašk za otvoritev otroških igrišč. Za ureditev meje zemljišča na Planini III se je porabilo 1.807 eur in za gradbeni nadzor nad ureditvijo otroških igrišč se je porabilo 1.032 eur.

Realizacija glede na veljavni proračun je 84%.

Ureditev otroških igrišč in zelenih površin se v sklopu drugega NRP v naslednjem letu nadaljuje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(305.000 €) 244.429 €
--	------------------------------

40600103 Brežine	(255.000 €) 244.429 €
-------------------------	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva na NRP 40600103 v višini 255.000 eur so bila planirana za obnovo skalnih brežin, ograj in opornih zidov ob javnih površinah. Dokončala se bo sanacija brežine od Lovskega dvorca do gradu Khiselstein. Sredstva so predvidena tudi za monitoring in pripravo projektov za sanacijo konglomeratnih brežin kanjona Kokre in za projektiranje ter ureditev brežine reke Save v neposredni bližini CČN Kranj (protipoplavni nasip).

V letu 2017 se je za izvedbo geodetskih storitev porabilo 305 eur, za naročilo drugih storitev in materiala se je porabilo 13.326 eur, ki vključuje izdelavo načrta zasaditve v okolici CČN, izdelavo elaborata in meritev opazovanj brežine na Pungertu in izvedbo monitoringa brežine pod Lovskim dvorcem. Za odškodnine in kazni se je namenilo 10.000 eur, ki so se porabili za plačilo sodne poravnave v Goričah. Za nakup drugih osnovnih sredstev se je v okviru izgradnje protipoplavne zaščite porabilo 6.670 eur. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se je porabilo 190.643 eur, ki so se porabili za izvedbo protipoplavne zaščite in sprehajalne poti ob CČN, izvedbo opornih zidov in ograje v Besnici ter za delno obnovo stopnic na Gaštejškem klancu. Za investicijski nadzor se je porabilo 3.935 eur v okviru projekta ureditve protipoplavne zaščite in ureditve sprehajalne poti na CČN in projekta sanacije brežine pod Lovskim dvorcem. 19.552 eur se je porabilo še za načrte in drugo projektno dokumentacijo v okviru projekta sanacije brežine pod Lovskim dvorcem in ureditve protipoplavne zaščite in sprehajalne poti ob CČN.

Realizacija glede na veljavni proračun je 93%.

Urejanje brežin se v naslednjem letu nadaljuje v sklopu drugega NRP.

40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	(50.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je posodobitev opreme na tržnici, konkretno zamenjavo stojnic in pa preureditev oz. posodobitev območja na tržnici (samega trga kot tudi pokritih prostorov namenjenih za opravljanje tržnične dejavnosti).

V letu 2017 nismo porabili nobenih sredstev saj še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage (ustrezna najemna pogodba ali stavbna pravica), ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

18039005 Drugi programi v kulturi	(30.000 €) 34.129 €
--	----------------------------

40700024 Spominska obeležja	(30.000 €) 34.129 €
------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40700024 Spominska obeležja so se sredstva v večini porabila za temeljito obnovo Kapelice ob cesti proti Ilovki EŠD 20693 v višini 32.170 eur. Nadalje so se sredstva porabila še za obnovo informacijske table pred Prešernovim

gajem v višini 137 eur, za posek in odvoz dreves v Sp.Besnici v višini 300 eur, za izdelavo IDZ projekta Spominsko obeležje bratoma Vreček v višini 950 eur, in za obnovo spominskih obeležij v Udinborštu v višini 572 eur.

Planirana sredstva v okviru NRP 40700024 v višini 30.000 eur niso zadoščala, zato je bila izvedena prerazporeditev v višini 8.315 eur.

Realizacija sredstev glede na planirano skupaj z prerazporeditvijo je bila izvedena v višini 89%.

18059001 Programi športa (171.000 €) 146.279 €

40700030 Drugi športni objekti (105.000 €) 145.071 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva na NRP 4070030 Drugi športni objekti v višini 105.000 eur so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam športnih objektov po krajevnih skupnostih, in sicer konkretno za ureditev prostorov v športnem parku Zarica in obnovo igrišča za mali nogomet na Planini, skladno z zmožnostmi pa tudi za izboljšave ostalih obstoječih igrišč.

Čeprav je bil del sredstev na tem NRP planiran za obnovo prostorov v športnem parku Zarica, iz tega naslova na koncu finančne realizacije ni bilo, saj se je izkazalo, da gre za nelegalni objekt in je potrebno najprej izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (PGD/PZI) ter urediti lastništvo. Posledično je realizacija predvidena v naslednjem proračunskem letu.

Sredstva na tem NRP so bila v letu 2017 porabljena za obnovo golov na Planini v višini 372 eur, za gole in mreže na Primskovem v višini 720 eur, za klopi in mize v Britofu v višini 2.306 eur, za projektno dokumentacijo 9.516 eur za PZI obnove kegljišča Triglav Kranj. Poleg tega so se porabila še za investicijsko vzdrževanje v skupni višini 132.157 eur, in sicer za delno obnovo objekta v ŠP Stražišče, obnovo igrišča za mali nogomet na Planini, za izdelavo klopi na Planini ob športnem igrišču ter za ureditev objekta balinarjev v Stražišču.

Realizacija glede na veljavni proračun je 99%.

40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj (66.000 €) 1.208 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center je bila finančna realizacija slaba, saj ni bilo odziva na ponovni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center. Namreč občina glede na finančno konstrukcijo v letu 2017 in nadaljnjih letih (gre za večletni projekt) ni sposobna zagotoviti dovolj lastnih sredstev za izvedbo projekta, niti ni možnosti sofinanciranja in bi posledično lahko projekt izvedla samo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Izvedba slednjega pa je odvisna izključno od volje promotorjev, katerih odziva kot že omenjeno ni bilo.

19039001 Osnovno šolstvo (1.216.714 €) 740.596 €

40700008 OŠ Helene Puhar (130.000 €) 125.768 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za projekt rekonstrukcije in nadzidave, v smislu preureditve vertikalnih in horizontalnih komunikacij. Zagotovil se je dostop za funkcionalno ovirane osebe (umestitev dvigala), smiselno so se povezale samostojne enote v objektu in uredile sanitarije za invalide.

Investicija je zaključena, sredstva so v celoti realizirana.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja (60.000 €) 6.307 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pripravo poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt izgradnje telovadnice. Predviden je prizidek k obstoječi telovadnici in zagotovitev dodatnih učilniških prostorov. S tem se zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje šolskega pouka, izvajanje raznih šolskih in izven šolskih prireditev.

Sredstva so bila le delno (16 %) realizirana, ker odziva javno-zasebno partnerstvo za projekt ni bilo.

Načrt za leto 2018 je, da Mestna občina Kranj naroči projektno dokumentacijo, ter preuči različne možnosti financiranja (kredit, JZP ali lastni viri) ter pristopi k izvedbi investicije.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol	(300.000 €) 543.614 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljenega glede na prioritete in cilje, da se vsem otrokom v MOK zagotovi enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Sredstva so bila porabljenega za:

- prenovo še zadnjega skopa sanitarij na OŠ F. Prešerna,
- obnovo kuhinje na OŠ J. Aljaža,
- sanacijo fasade na Glasbeni šoli (Trubarjev trg 3),
- reševanje prostorske problematike na OŠ S. Jenka,
- ureditev požarne varnosti na OŠ J. Aljaža,
- izgradnja pločnika pri PŠ Kokrica,
- ureditev sanitarij na OŠ M. Čopa (zobna),
- ureditev prezračevanja v kuhinji OŠ Stražišče,
- zamenjava svetil na OŠ S. Žagarja
- nakup opreme za učilnice .

V naslednjem letu se bo z investicijami, skladno s prioritetami, nadaljevalo v sklopu novega NRP-ja 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja.

Sredstva so bila glede na sprejeti in veljavni proračun v celoti realizirana.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica	(60.000 €) 14.840 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za investicijski inženiring pri izgradnji nove telovadnice pri OŠ Stražišče. Z izvedbo del v sodelovanju z javno zasebnim partnerjem se je pričelo v drugi polovici leta.

Sredstva so realizirana 25 %. Z investicijo se bo nadaljevalo v letu 2018, predviden pričetek uporabe telovadnice je predviden meseca novembra 2018.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	(666.714 €) 50.066 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« so bila sredstva planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, storitve informacijske podpore projektu in drugo.

Sredstva so bila porabljenega za plačilo projektne dokumentacije v višini 20.652 eur, za izdelavo recenzije PZI v višini 15.372 eur, za izdelavo elaborata vpliva podnebnih sprememb v višini 2.318 eur, izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ in novelacija IP) v skupni višini 8.723 eur ter izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 3.000 eur.

Sredstva, ki so bila planirana za gradnjo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti ter storitve informacijske podpore projektu v letu 2017 niso bila realizirana.

Nizka realizacija na tem NRP je namreč posledica kasnejšega poziva k prijavi na razpis s strani ZMOS od pričakovanega. Čeprav smo poziv s strani ZMOS pričakovali že v jeseni 2016, smo ga prejeli šele meseca maja 2017. Projekt naj bi bil namreč sofinanciran preko mehanizma CTN.

Začetek gradnje je pogojen s pridobitvijo odločitve o podpori, izbiro izvajalca del preko javnih naročil ter podpisom sofinancerske pogodbe. Ker smo poziv za oddajo vloge za sofinanciranje prejeli šele v mesecu maju 2017, smo vlogo za razpis lahko oddali šele v mesecu juniju 2017. Odločitve o podpori do konca leta 2017 nismo prejeli, posledično tudi nismo mogli pričeti s postopki izbire izvajalca gradbenih del z javnim naročilom in tudi ne z gradnjo.

19039002 Glasbeno šolstvo	(539.600 €) 59.043 €
----------------------------------	-----------------------------

40700121 Revitalizacija starega Kranja	(539.600 €) 59.043 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen projekta je adaptacija stavbe bivše Gradbene šole, ki se nahaja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in že nekaj let ni v uporabi. Cilj projekta je, da se objekt po prenovi večinoma uporabi za potrebe Glasbene šole, delno pa tudi za druge kulturne dejavnosti. Sredstva so bila planirana za izvedbo prve faze adaptacije in izdelavo projektne dokumentacije.

Tekom projektiranja je bila iz ZVKD vložena zahteva za izvedbo arheoloških izkopavanj. Prvi del izkopavanj je zaključen.

Planirana sredstva so bila realizirana zgolj 11%, kajti projekt je predmet sofinanciranja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar postopek odobritve projekta oz. izdaje odločitve o podpori še ni zaključen.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(68.200 €) 34.784 €
------------------------------	----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(68.200 €) 34.784 €
--	----------------------------

50000001 Investicije KS	(68.200 €) 34.784 €
--------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Investicije krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) predstavlja 6,5 % vseh realiziranih odhodkov vseh KS v letu 2017. Glede na sprejeti plan leta 2017 je realiziran v višini 51 %, kar v nominalnem znesku znaša slabih 35 tisoč EUR (v letu 2016 znaša realizacija slabih 55 tisoč EUR).

Glavnina sredstev se je porabila na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe in sicer dobrih 16 tisoč EUR, od tega največ za: nakup opreme v višini dobrih 7 tisoč EUR (telefon, klima naprava, mrežni box, stojalo, kosa, videonadzorni sistem, pisarniška miza), nakup drugih osnovnih sredstev v višini dobrih 4 tisoč EUR (hladilnik, oglasna vitrina, gugalnica, kozolec, klop) in investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini dobrih 4 tisoč EUR; Športna igrišča, športni objekti (dobrih 12 tisoč EUR), od tega največ za nakup opreme in sicer v višini slabih 11 tisoč EUR (fitnes naprave); Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 7 tisoč EUR, od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (dobrih 6 tisoč EUR).

Projekt investicije KS so realizirale KS: Vodovodni stolp (dobrih 11 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 9 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 4 tisoč EUR. Realizacije pod 4 tisoč EUR je pri KS: Bitnje, Golnik, Gorenja Sava, Orehek Drulovka, Primskovo, Stražišče, Trstenik, Zlato polje. Petnajst KS ni imelo realizacije v okviru tega projekta.

Obrazložitve realizacije finančnih načrtov KS so sestavni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2017. Namen porabe po projektih je podrobneje obrazložen v obrazložitvi realizacije leta 2017 vsake posamezne KS.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	(11.130 €) 7.751 €
---	---------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(11.130 €) 7.751 €
--	---------------------------

40400001 Nakup opreme - MIK	(11.130 €) 7.751 €
------------------------------------	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 77,3%

4202 Nakup opreme je bil realiziran v višini 79,7 %. Opravljen je bil nakup 2 predalnikov, 2 x prenosni tiskalnik, 6 x GSM aparat in par zvočnikov za računalnik in 1x merilnik hitrosti za statistične namene.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2017 ni bilo načrtovano.

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran 76,8%. Opravljen je bil nakup dodatnega modula programa CADIS-a, MS licenca.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(3.459 €) 978 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(3.459 €) 978 €

40800001 SNR: nakup opreme, vozil

(3.459 €) 978 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran zgolj nakup telekomunikacijske opreme, ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme in druge komunikacijske opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 35,3 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.



Senja Vraber

DIREKTORICA MESTNE UPRAVE